Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB September 2023



Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des aktuellen Vermögensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:

Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:

Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand

Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün und $\sqrt{\ }$, Abweichung größer 5 % = gelb und !, Abweichung größer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün und $\sqrt{1-3}$ Monate = gelb und $\sqrt{1-3}$ Monate = rot und X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken.

Beschluss

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Erläuterungen Kostenentwicklung:

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.

Das Soll ist mit einem "X" im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem "Y" deutlich gemacht.

Maßnahmenübersicht

Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.

Nr.	nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand September 2023	Budget Beschluss	Prognose September 2023	Prognose August 2023	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	indikat	Termin- indikat or	• •	Seite im Bericht
Schul	baumaßnahme		I				T					
1		Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	7.000.000	7.000.000	7.000.000			\bigcirc	\bigcirc		4
2		Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Im Bau	4.561.000	4.561.000	4.561.000	01.04.2024	01.06.2024	Ø	U		5
3		Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	6.645.000	6.645.000	6.645.000			✓	Ø		6
4		Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.337.699	27.337.700	01.09.2025	01.09.2025	Ø	\bigcirc		7
5		Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	50.529.640	50.529.640	01.07.2021	01.12.2024	×	×		8
6		Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	01.08.2023	01.08.2023	igotimes	\bigcirc		9
7		G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	7.182.000	7.182.000	7.182.000	01.07.2024	01.08.2024	\bigcirc			10
8	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	3.619.520	3.619.520	3.619.520	01.04.2024	01.03.2025	lacksquare	×		11
9	PM-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Genehmigungsplanung	49.698.000	49.698.000	49.698.000	01.07.2026	01.07.2026				12
10	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Genehmigungsplanung	21.056.000	21.056.000	21.056.000						13
11	PM-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwufsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040						14
12	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Genehmigungsplanung	13.496.000	13.496.000	8.174.000						15
13	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Im Bau	14.055.000	14.055.000	14.055.000	01.12.2025	01.12.2025	(16
14	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	01.07.2023	01.02.2024	(×		17
15		GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.607.000	21.607.000	01.09.2024	01.12.2024	Ø	×		18
16	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Ausführungsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300	01.08.2026	01.08.2026	Ø			19
17		GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	01.06.2024	01.09.2024		×		20
18		GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Im Bau	7.610.000	7.610.000	7.610.000	01.05.2024	01.10.2024		×		21
21		Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Im Bau	3.653.000	3.653.000	3.653.000	01.12.2023	01.07.2024	(8		22
22	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000			×			23
23		RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	01.04.2021	01.04.2024		×		24
24			Genehmigungsplanung	180.772.000	180.772.000	112.708.000			(2)	Ø		25
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW- Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					(Ø		26
Maßn	ahmen Amt für	Kinder, Jugend und Familie										
27		Kiga - Alte Bonner Str Neubau 6 Gruppen	Entwufsplanung	5.888.000								27
28		Kiga - Limpericher Str Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.205.044	5.205.044	01.06.2023	01.02.2024	×	×		28
29		Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Vorplanung	10.740.000	10.740.000	10.740.000						29
30		Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.875.000	3.875.000	01.12.2023	01.12.2023	×			30
31		Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.367.000	5.367.000	01.10.2023	01.03.2024	_	×		31
32		Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Im Bau	11.676.000	11.676.000	11.676.000	01.12.2025	01.12.2025				32
33		Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str Neubau 6 Gruppen	Ausschreibungen/Vergaben	9.914.000	9.914.000		01.07.2025	01.07.2025	S			33
	re Maßnahmen			2 2 1 1 2 3 6				. ,				
35		Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	221.550.500	221.550.500	221.550.500	01.03.2018	01.12.2024	×	×		34
36		FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str Neubau FW III	Ausführungsplanung	59.894.000	59.894.000	59.894.000	223_27	01.08.2029	_	×		35
37		Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	VgV-Verfahren	37.146.323	37.146.323			255.2526				36
38		Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000	28.936.000	01.08.2024	01.12.2024	O	8		37
39		Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000	26.000.000	51.00.2024	51.12.202T	3			38

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.000.000 €	
Beauftragungsstand	1.099.755 €	16%
Zahlungsstand	22.938 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		04/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kosterigrupperi	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	7.000.000 €	7.000.000 €	0€	0%	16%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminplan				2023									2024								2025									2026									2027						
		1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 (6 7	8 9	10	11	12 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 13	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	10 11	12		
	Grundsatzbeschluss																																												
	VgV-Verfahren																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X X	(X	XX	(X	XX	X>	(
Lph 3	Entwurfsplanung																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																												
Lph 8	Bauphase																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €
Beauftragungsstand	3.082.348 € 68%
Zahlungsstand	1.109.336 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate (

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn	11/2022	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	170.000 €			0%	47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €			35%	80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0€	0%	83%
500 Außenanlagen	169.000 €	169.000 €	0€	5%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	135.000 €	135.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.000 €	657.000 €	0€	60%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000€	577.000 €	0€	0%	0%
Summe:	4.561.000 €	4.561.000 €	0€	24%	68%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan				202	:1						2	022						2	2023						20	24							20	025			
		1 :	2 3	4	5 6	7 8	9 1	10 11	12 1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1 ⁻	1 12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																					
	VgV-Verfahren																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung			<u> </u>																																		
Lph 3	Entwurfsplanung					XX	XXX	< X	X																													
Lph 4	Genehmigungsplanung									X																												
Lph 5	Ausführungsplanung										XX	XX	X	X																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben											XXX	(X	XX	XX	X																						
Lph 8	Bauphase																X	XX	X	XX	XX	XX	X	XX	X X	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																									XY	Υ											

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	6.645.000 €
Beauftragungsstand	1.352.138 € 20 %
Zahlungsstand	125.865 € 2 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung
Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€		0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	6.645.000 €	6.645.000 €	0€	2%	20%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	Terminplan		2021										202	22				2023							2024								2025									
		1	2 3	4	5 6	6 7	8 9	9 10	11	12 1	1 2	3 4	1 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	1 12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	3 9	10 1	11 12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung					< X	X D	< X	X	XX	(X	XXX	(X	X	XX	X	XX	< X	X	XX	X	XX	X	XX	X	K																
Lph 3	Entwurfsplanung																									X																
Lph 4	Genehmigungsplanung																																									
Lph 5	Ausführungsplanung																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																									
Lph 8	Bauphase																																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	27.337.699 €	
Beauftragungsstand	16.741.628 €	61%
Zahlungsstand	4.857.819 €	18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS-Nr. 211249
Baubeginn	03/2022	
Bauliche Fertigstellung	09/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2025	09/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel (Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0/0	0%
200 Herrichten und Erschließen	22.805 €			13/0	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.702.635 €			16%	71%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.556.997 €			2%	49%
500 Außenanlagen	2.281.000 €	2.072.000 €	209.000€	25%	25%
600 Ausstattung, Kunstwerke	468.000 €			75/0	51%
700 Baunebenkosten	3.473.073 €	3.586.000 €	-112.927 €	45%	91%
Risiken/Preissteigerungen	1.833.189 €			0%	0%
Summe:	27.337.699 €	27.337.700 €	-1 €	18%	61%

Erläuterung Terminentwicklungen Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

Terminp	Terminplan Terminplan			2021							2022	2								202	4				2025										
		1 2	3 4	5 (6 7	3 9 1	10 11	12 1	1 2 3	3 4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	1 5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																		
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	XXX	(XXX																														
Lph 4	Genehmigungsplanung						XX	X X																											
	Ausführungsplanung						XX	XX		XX	XX	XX	XX		XX	XY	YY	YY	YY																
	Ausschreibungen / Vergaben							X X		XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(\mathbf{X})	XX	XX	(X	X	(X	X	XX	XX	X				
	Bauphase									XX	XX	XX	XXX		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(X)	XX	XX	(X	X	(X	X	XX	XX	(X	XX	XX	(
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																X	(

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	50.529.640 €	
Beauftragungsstand	49.017.016 €	97%
Zahlungsstand	40.840.267 €	81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	25%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	41 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	01/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.

Erläuterung Terminentwicklungen

gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kosterigrupperi	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €		0070	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.098.987 €				91%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.982.256 €	6.456.507 €	3.525.749 €	83%	100%
500 Außenanlagen	3.519.085 €	1.709.719 €	1.809.366 €	90%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.687.341 €	7.697.120 €	990.221 €	88%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	50.529.640 €	40.325.000 €	10.204.640 €	81%	97%

Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine

Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig

Terminp	olan			2	2021						2	022						2	2023				2024							2025	5						
		1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5 6	5 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3 4	4 5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	1 5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																				
	VgV-Verfahren																																				
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																				
Lph 3	Entwurfsplanung																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																																				
	Ausführungsplanung	Y	YY	(Y																																	
	Ausschreibungen / Vergaben	X	YYY	/ Y	YY	YX	Y	Y	YX	YY	YX	Y	YY	YY	Y	YX	YY	/ Y	YY	YY	Υ																
Lph 8	Bauphase	X	XXX	< X	XX	YX	Y	Y	YX	YY	YX	/ Y	YY	YX	Y	Y X	Y	/ Y	Y	YY	Υ	Y	YY	YY	Y	Y	Y	YY	′ Y	Y							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe					X																								•	7						

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.511.447 €	82%
Zahlungsstand	4.597.771 €	44%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	lacksquare

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt)	08/2023	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt)	09/2023	09/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rosterigrupperi	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €			102%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000€	4.300.000 €	0€	54%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000€	21.000 €	71%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0€	8%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	100.000€	0€	141%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0€	79%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €			0%	0%
Summe:	10.430.000 €	10.430.000 €	0€	44%	82%

Erläuterung Terminentwicklungen Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin zurzeit nicht prognostizierbar. Der Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

Terminp	lan			20	21						202	2					2	023			2024						2	2025						
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	11 1	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 ′	11 12	1	2 3 4	5 (6 7	9 10	11 12	2 1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	П
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	П
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	
Lph 5	Ausführungsplanung																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	XX	XX	XX	XX	X X	XX	(X	XX																									
Lph 8	Bauphase		X	XX	XX	XX	XXX	(X	XX	XX	XX	XX	X	< X	X	XXX	(X ()		XX															П
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	П

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.182.000 €	
Beauftragungsstand	5.003.258 € 70%	
Zahlungsstand	982.155 € 14%	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat (1)	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn	02/2023	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000€		0€	43%	52 %
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €			11%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €			1%	100%
500 Außenanlagen	910.000€			10%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0€	1%	1%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0€	40%	80%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0€	0%	0%
Summe:	7.182.000 €	7.182.000 €	0€	14%	70%

Erläuterung Terminentwicklungen Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat, da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.

Terminp	lan			20)20						20	21							2022	2			2023								2024	4					
		1 2	3 4	5 6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12 1	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 12	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10) 11	12	1 2	3 4	1 5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																				
	VgV-Verfahren																																				
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XXX	< X	XX	X	XX	XX	XX																										
Lph 3	Entwurfsplanung											XX	X	XX	X																						
Lph 4	Genehmigungsplanung															(X																					
Lph 5	Ausführungsplanung																X ()	(X	XX	X									Ш								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																			X	XX	XX	XX	X	X	XX											
Lph 8	Bauphase																								X	XX	X	XX	. X	X	XX	X	(X	XX	Y		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												Ш						1	Y	

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.619.520 €	
Beauftragungsstand	2.593.448 €	72%
Zahlungsstand	608.756 €	17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn	09/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	03/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostonaruppon	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€		0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €			5	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €			1	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €			1%	100%
500 Außenanlagen	724.295 €			42%	44%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €			0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €			41%	67%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €			0%	0%
Summe:	3.619.520 €	3.619.520 €	0€	17%	72%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 Monaten.

Terminp	lan		2022								202	3						202	24						202	5		T			202	26			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	11 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8	9 10	11 1	12 1	2 3	4 :	5 6	7 8	9	10 11 1
	Grundsatzbeschluss																												I						
	VgV-Verfahren																												I						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																												I						
Lph 3	Entwurfsplanung																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung	XX	XX	XX	XX		(XX)																						I						
Lph 5	Ausführungsplanung			XX	XX	X	(\top						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							S X	XX	XX	YY	YY	Y	Y	Y	Y													I						
Lph 8	Bauphase								XX	XX	XXX	XX		XX	X.	X X	XY	Y	YY	YY	YY	YY	Y						I						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																X								Υ				ightharpoons						

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	49.698.000 €
Beauftragungsstand	4.844.733 € 10%
Zahlungsstand	3.893.042 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230578
Baubeginn	06/2024	06/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2026	08/2026

	Erläuterung Kostenentwicklung
	Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im
	Rat am 13.06.2023 beschlossen.
1	
]	
-	
1	
4	
4	
4	
_	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €			49%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0€	3%	4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €			2%	3%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000€	0€	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0€	4%	4%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0€	22%	33%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0€	0%	0%
Summe:	49.698.000 €	49.698.000 €	0€	 ■ 8%	10%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan			20)22						20	23							2	024							20)25	,							2	026	;		
		1 2	3 4	5 6	7 8	3 9 1	10 11	12 1	1 2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	1	2 3	4	5 6	3 7	8 9	10	11 12	1 2	3	4 5	5 6	7	8 9	9 10	11	12	1	2 3	4	5 6	6 7	8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																I							
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	XX	X X		XX	X	< X	XXX	< X																													
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	XX																												
	Ausführungsplanung												X	XX	X	X	X	X	X														I							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	X	X	X	X	XX	(X	X X	X	X X	XX	X	XX	(X	X	X	(X			I							
Lph 8	Bauphase																		X	(X	X X	X	XX	XX	X	XX	(X	X	X	(X	X	X	X)	XX	X	X	X			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X		

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	21.056.000 €	
Beauftragungsstand	1.363.178 € 📘	6%
Zahlungsstand	308.259 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	~
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230562
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	546.000 €			0%	27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.815.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.094.000 €	3.094.000 €	0€	0%	5%
500 Außenanlagen	2.603.000 €			0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.402.000 €	3.402.000 €	0€	9%	30%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0€	0%	0%
Summe:	21.056.000 €	21.056.000 €	0€	1%	6%

rläuterung Terminentwicklungen									

Terminp	olan				20	21						2	2022	2							2023	3						2	024							202	25			
		1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11	12	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	1 12	1 2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XX		XX																																			
Lph 3	Entwurfsplanung					XX	X	XX	X	XX	XX	X	X	X	XX	X	XX	< X	XXX	< X	X																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																				XX	X	X																	
Lph 5	Ausführungsplanung																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																							
Lph 8	Bauphase																																							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																							

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	2.678.040 €
Beauftragungsstand	400.266 € 15%
Zahlungsstand	250.113 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des "Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	16.065 €			0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	988.995 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	424.030 €	424.030 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	388.740 €	388.740 €	0€	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000€	80.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	454.210 €	454.210 €	0€	54%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0€	0%	0%
Summe:	2.678.040 €	2.678.040 €	0€	9%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

Terminp	lan			2	2021							20)22							20)23							20	24							20	25			
		1 2	2 3 4	5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4 5	6	7	8 9	10 1	11 12	1 2	2 3	4 5	5 6	7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																							
Lph 3	Entwurfsplanung	XXX	X X	X	XX	XX	(XXXX		XX	< XX	X	XX	X	XX	X	XX	X	XX	X	XX	X	XX	X																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																						X	XX	X	XX	XX	X												
Lph 5	Ausführungsplanung																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																							
Lph 8	Bauphase																																							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																							

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	13.496.000 €	
Beauftragungsstand	910.873 € 7%	
Zahlungsstand	413.402 € 3 %	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung	09/2023	DS-Nr. 231555
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung	
Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.	

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	770.000 €			2%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.265.000 €	3.265.000 €	0€	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.300.000€	2.300.000€	0€	7%	7%
500 Außenanlagen	2.095.000 €	2.095.000 €	0€	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000€	220.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.110.000€	2.110.000€	0€	10%	32%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0€	0%	0%
Summe:	13.496.000 €	13.496.000 €	0€	3%	7%

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
"runder Tisch" gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde eir
Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um
ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminp	olan					202	21								2	02	2								20)23								2	024	1							2	025	5			
		1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	6 7	8	9	10	11 1	12 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	6 7	8	9 '	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																															
	VgV-Verfahren																																															
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																															
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	XX	X	X	XX		(X	X	X	XX	X	X	XX X		N.	X	X	X		X	X	XX	X	X	XX	(
Lph 4	Genehmigungsplanung																											X	X	X	(X	X																
Lph 5	Ausführungsplanung																																															
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																															
Lph 8	Bauphase																																															
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																															

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	14.055.000 €
Beauftragungsstand	4.991.136 € 36%
Zahlungsstand	1.337.351 € 10 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212005
Baubeginn	07/2023	07/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €			4%	50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €			1%	63%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000€	0€	6%	11%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0€	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000€	200.000€	0€	10%	10%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0€	38%	77%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0€	0%	0%
Summe:	14.055.000 €	14.055.000 €	0€	10%	36%

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.

Terminp	olan				20	22							202	23							2024	1						2	025							20)26			
		1	2 3	3 4	5 6	7 8	9	10 1	1 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																							
Lph 3	Entwurfsplanung	X	XX																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung		<u> </u>	X																																				
Lph 5	Ausführungsplanung				X	X X		XX	X	XX											XX	X																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							XX	X	XX	X	XX	X	XX	X							X	(X)	XX	X	X	(
Lph 8	Bauphase													XX	X	X	(X	X :	XX	XX	XX	X	(X)	XX	X	X	X	X	(X	XX	X	XX								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												X				X							

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	11.708.847 €	
Beauftragungsstand	10.886.073 €	93%
Zahlungsstand	6.001.366 €	51%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	~
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	04/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich ab.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	_	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abwelchangen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €			10%	10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	4.975.196 €	0€	79%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0€	25%	74%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0€	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0€	3%	9%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0€	85%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €			0%	0%
Summe:	11.708.847 €	11.708.847 €	0€	51%	93%

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.

Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem Außenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss verpflichtet werden. Daraus entstehen

Terminverzögerungen. Das Gebäude kann vermutlich erst im April 2024 übergeben werden. Die Außenanlagen werden final jedoch erst im August 2024 fertiggestellt

Terminp	lan				2021					2	2022	2						20	23				2024								2025							
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 11	1 12	1 2	2 3	4 5	6	7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	5	3 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																					
	VgV-Verfahren																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																					
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	X (Sc	hule	rwei	iteru	ngsl	oau u	ınd	Turi	nhall	e)																									
Lph 4	Genehmigungsplanung	XX																																				
Lph 5	Ausführungsplanung	XX	XX																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben		XX	XXX	(X	XX	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX		XX	(X	XX	X	X	X	X	X	X	Αι	ıßen	anl	age	n										
Lph 8	Bauphase					X	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	X	XX	X	XX		<u> </u>	Y	Y	Y	Y	Y	YY	Y	Y											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																								Υ													

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	21.607.000 €	
Beauftragungsstand	16.475.947 €	76%
Zahlungsstand	5.107.386 €	24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025)	09/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	12/2024

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0/0	0%
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €		20/0	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.804.000 €			23%	80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.156.000 €		773.000 €	2%	97%
500 Außenanlagen	3.549.000 €			29%	33%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €		0%	0%
700 Baunebenkosten	2.590.000 €	3.866.000 €	-1.276.000 €	56%	97%
Risiken/Preissteigerungen	228.500 €	2.093.000 €	-1.864.500 €	0%	0%
Summe:	21.607.000 €	21.607.000 €	0€	24%	76%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan		2023								202	4					2	025					2	2026	3				2027					
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3 4	5 6	5 7 8	3 9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1	11 12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	
Lph 5	Ausführungsplanung																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													Fe	erti	gstelli	ung <i>i</i>	Auss	enan	lager	1													
Lph 8	Bauphase	XX	XX	XX	XX	XX	(X)	XX	XX	XXX	XX	XX	Y	YY	X .	XXX	XX	(X)	Y															
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe											X		Y)	Y															

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €
Beauftragungsstand	1.008.417 € 10 %
Zahlungsstand	275.461 € 3 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn	03/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2026	08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2026	09/2026

	Erläuterung Kostenentwicklung
	Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
J	25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
ļ	
l	
j	

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	177.300 €			0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.740.000 €	1.740.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	826.000 €			0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0€	20%	73%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0€	0%	0%
Summe:	10.110.300 €	10.110.300 €	0€	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminp	Terminplan			2023							2	2024	1							202	25						:	202	6					2027						
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11	12 1	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 1	12 1	2	3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9	10 11	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																							
Lph 3	Entwurfsplanung																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung	XX	XX	XX																																				
	Ausführungsplanung			X	XX	XX	X	XX	(X	XX	$ \mathbf{X} $	XX	XX	X	X	X	X	X	X	X	XX	X																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben				X	XX	X	XX	(X	XX	$ \mathbf{X} $	XX	XX	X	X	X	X	X	XX	X	X X	XX	X	X	X	X X	X													
Lph 8	Bauphase									XX		X X	XX	X	X	XX	X	X	X	X	XX	XX	X	X	X	X X	X	X	X											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																													X										

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	7.701.000 €
Beauftragungsstand	5.284.495 € 69 %
Zahlungsstand	1.837.710 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate 🚫

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
r to eto rigi appori	September 2023	Beschluss	7 1.0 11 0.10 11 d.11 1.g 0 11	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0/0	0%
200 Herrichten und Erschließen	432.261 €			20/0	40%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.204.036 €			00/0	75%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.689.534 €			-/-	96%
500 Außenanlagen	458.568 €			2%	5%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €			0/0	1%
700 Baunebenkosten	1.153.195 €	1.272.000 €	-118.805€	52 %	93%
Risiken/Preissteigerungen	501.406 €			0%	0%
Summe:	7.701.000 €	7.701.000 €	0€	24%	69%

Erläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan			20	20					2	2021						2	2022						202	23							2024	4		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 11	12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	0 11	12 1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1 2	2 3	4 5	6 7	8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX	X																													
Lph 3	Entwurfsplanung					XX	XX	XX X	XX																										
Lph 4	Genehmigungsplanung									X	XX	XX																							
	Ausführungsplanung												X	X D	XX	X	XX.	XX																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																		XX	(X)	XX	XX	XX	X	X X	X	XX	. X	XX	(X)	X X				
Lph 8	Bauphase																	<u> </u>	XX	(XX)	XX	XX	XX	X	XX	X	XX	. X	XX	(X	XX	XX	X	X	
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	X	

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	7.610.000 €
Beauftragungsstand	3.711.907 € 49 %
Zahlungsstand	552.608 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate 🔀

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS. Nr. 211235
Baubeginn	11/2022	01/2023
Bauliche Fertigstellung	05/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	11/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €			0%	45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €			0%	83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.371.000 €	1.371.000 €	0€	0%	37%
500 Außenanlagen	660.000€	660.000€	0€	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0€	45%	79%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0€	0%	0%
Summe:	7.610.000 €	7.610.000 €	0€	7%	49%

rläuterung Terminentwicklungen
nauterang reminentwicklangen

Terminp	lan			20)21						202	2					2	023						202	4						202	24		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1:	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3 4	1 5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 1	12 1	2 3	4 5	5 6	7 8	9	10 11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	XX	XX	X																												
Lph 4	Genehmigungsplanung						XX	X																										
Lph 5	Ausführungsplanung								×	XX	XX	XX	YX	Y	Y١																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben										XX	XXX	XX	(X)	XX	YY	Y	Y																
Lph 8	Bauphase																XXX	X X	XX	XX	XX	X	X	Y	Y	Y								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																								1	Y	Y							

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €
Beauftragungsstand	2.865.290 € 78%
Zahlungsstand	283.133 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate 🔀

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung	10/2021	211491
Baubeginn	02/2023	08/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	12/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	
Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!	

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	070	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0/0	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €			2%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000€	900.000€	0€	1%	100%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000€			0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000€	700.000€	0€	35%	68%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0€	0%	0%
Summe:	3.653.000 €	3.653.000 €	0€	8%	78%

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher
Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung
eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt
verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom
Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht.
Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des
Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche
Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach
durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der
Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

Term	inplan				20	21							20)22							20	23							20)24								202	25			
		1	2 3	4 5	6	7 8	9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1 2	2 3	4	5 6	7 8	8 9	10 1	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11	12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																															П		I								
Lph	Vorplanung, Kostenschätzung	X																																								
Lph 3	Entwurfsplanung		XX	XX	X	X Z	(X	X	XX	X																																
Lph 4	Genehmigungsplanung										X X																					П		I								
Lph 5	Ausführungsplanung											X	XX	X	X X	X	YY	YN																								
Lph	Ausschreibungen / Vergaben												X	X	XX	X	XX	Y)	Y	Y)	Y	YŊ	Y	Y۱	Y																	
Lph 8	Bauphase)	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Υ												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														Υ											

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	34.000.000 €	
Beauftragungsstand	15.331.156 €	
Zahlungsstand	9.682.512 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	\bigcirc

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2018	DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung	02/2019	DS-Nr. 1910114
Baubeginn	03/2020	
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose für die Sanierungsabschnitte daher nicht möglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3 angepasst.

Erläuterung Terminentwicklungen

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0/0	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000€	5.840.000€	33%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000€	2.540.000 €	25%	38%
500 Außenanlagen	2.160.000€	2.160.000 €	0€	24%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000€	800.000€	0€	21%	22%
700 Baunebenkosten	6.760.000€	3.640.000 €	3.120.000 €	22%	56%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	34.000.000€	22.500.000 €	11.500.000 €	28%	45%

Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023 fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise für die Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge nacheinander saniert werden. Nach Abschluß der

Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten Termine benannt.

Terminplan				20)23							- 2	2024	4							20	25							20	26							2	027			
	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 1°	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10 1°	12
Grundsatzbeschluss																																									
VgV-Verfahren																																									
Lph Vorplanung, Kostenschätzung	X	XX	X	XX	X	XX	X	XX	(
Lph 3 Entwurfsplanung	X	XX	X	X X	Х	XX	X	XX	(
Lph 4 Genehmigungsplanung																																									
Lph 5 Ausführungsplanung																																									
Lph Ausschreibungen / Vergaben																																									
Lph Bauphase																																									
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									

RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	2.943.000 €	
Beauftragungsstand	2.889.263 €	98%
Zahlungsstand	2.051.014 €	70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	36 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	11/2020	04/2021
Bauliche Fertigstellung	04/2021	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	04/2024

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.522.200 €	2.522.200 €	0€	68%	98%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0€	80%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	2.943.000 €	2.943.000 €	0€	70%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken
Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und
Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021
geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu
Kostensteigerungen.Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-PfostenRiegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch
den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die
Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich
auf das 1. Quartal 2024.

Terminp	olan				20	20							202	21							2022	2						20	023							202	24			
		1	2 3	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	9 10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																							
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X X																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung				XX	XX	Y	Y																								\Box								
Lph 5	Ausführungsplanung				X	XX																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben					XX	X	XX	V	YY	Y																					\Box								
Lph 8	Bauphase							X	X	XX	X	/ X	Y	YY	V	Y N	N.	Y X	Y	YY	YY	Y	(Y	YX	Y	YX	Y	YY	Y	Y	YY	/ Y	YY	YY	1					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe											X															×							Y	1					

Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	180.772.000 €	
Beauftragungsstand	6.555.431 €	
Zahlungsstand	2.511.444 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	~
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211527
Beschluss Entwurfsplanung	08/2023	231226
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		01/2031

Erläuterung Kostenentwicklung	
Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung (180.772.000 €) wurde in den politis	chen
Gremien im August 2023 zugestimmt (Ratsitzung am 22.08.2023).	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	7.889.000 €			0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	65.794.000 €	65.794.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	16.803.000 €	16.803.000 €	0€	0%	1%
500 Außenanlagen	8.234.000 €	8.234.000 €	0€	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.702.000 €	4.702.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	25.856.000 €	25.856.000 €	0€	10%	24%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0€	0%	0%
Summe:	180.772.000 €	180.772.000 €	0€	1%	4%

rläuterung Terminentwicklungen

Terminp	lan			20	23						202	4						2	025							202	4						2	2025			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	0 11 1	12 1	2 3	4 5	6	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5 (6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5	6 7	7 8	9 10	0 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																				
	VgV-Verfahren																																				
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																				
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	XX	XX																																
Lph 4	Genehmigungsplanung					XX		X	X	XX	(X)	(X X	X	XX	X	X	X	X	(X	XX	X	(X															
	Ausführungsplanung																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																				
Lph 8	Bauphase																																				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																				

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	15.000.000 €	
Beauftragungsstand	49.771 €	0%
Zahlungsstand	36.476 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
400.0	^ ~		0€	<u> </u>	
100 Grundstück	0 €	0 €	7 7	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	15.000.000 €	15.000.000 €	0€	0%	0%

Terminp	lan		2023			2024									202	25						202	6						202	7						
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12	2 1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11	12 1	1 2 3	4 5	6	7 8	9 1	10 11 12
	Grundsatzbeschluss																																			
	VgV-Verfahren																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	П		
Lph 3	Entwurfsplanung																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	П		
	Ausführungsplanung																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																			
Lph 8	Bauphase																																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	5.888.000 €
Beauftragungsstand	984.692 € 17%
Zahlungsstand	177.977 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2023	DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		10/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die Entwurfsplanung erarbeitet werden. Bisher wurden nur Kosten für die Kostengruppen 300 und 400 ermittelt. Mit der Entwurfsplanung werden auch die Kosten für die anderen Kostengruppen berechnet.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.567.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.157.000 €	1.157.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	1.164.000 €	1.164.000 €	0€	0%	0%
Summe:	5.888.000 €	5.888.000 €	0€	3%	17%

Erläuterung Terminentwicklungen	rläuterung Terminentwicklungen								

Terminp	olan		2023								2	2024						2025	5					2026	3			2027							
		1 2	2 3	4 5	6 7	8	9 10 1	1 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 11	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 1	1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	11 12	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11 12	
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X X	X																																
	Entwurfsplanung			XX	XX	<u> </u>	(X)	(
Lph 4	Genehmigungsplanung																											i T							
Lph 5	Ausführungsplanung																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		
Lph 8	Bauphase																																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																\Box		

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	5.205.044 €	
Beauftragungsstand	4.780.543 €	92%
Zahlungsstand	1.398.472 €	27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	33%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211226
Baubeginn	06/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	02/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300 &400.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.364 €			3/0	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.253.390 €	1.443.000 €	810.390 €	39%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.148.167 €	622.000 €	526.167 €	7%	96%
500 Außenanlagen	708.416 €	483.000 €	225.416 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	72.000 €	8.000€	0%	16%
700 Baunebenkosten	657.708 €	581.000€	76.708 €	66%	96%
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	551.000 €	-301.000€	0%	0%
Summe:	5.205.044 €	3.900.000 €	1.305.044 €	27%	92%

Erlauterung Terminentwicklungen
Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser
Ausschreibungen.

Terminp	lan						2023	3					2	024						202	5				2026									
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	11 12	1	2 3 4	5	6 7	8 9 1	0 11 1:	2 1 2	3	4 5	6 7	7 8	9 10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	XX	XX																															\Box
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	XX	XX	XX	XX	XX	Y	YY	YY																								\Box
Lph 8	Bauphase				X	XX	XX	X	XX	XX	XY	YY	Y	YY	Y	Y																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe												1	Y	Y	Y																		

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TU Verfahren)

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	10.740.000 €
Beauftragungsstand	590.013 €
Zahlungsstand	98.654 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Grundsatzbeschluss	10/2022	DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter	06/2023	DS. Nr. 230669
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		02/2027#

rläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kosterigrupperi	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	10.740.000 €	10.740.000 €	0€	1%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen Das bereits beauftragte Begleitbüro erstellt eine Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB). Im Rahmen eines Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ.

Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB (DS 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeändert beschlossen. Derzeit wird noch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erstellt, um das Vergabeverfahren einer Gesamtvergabe von drei Kindergärten juristisch abzusichern.

Terminp	Terminplan		2023										2	202	4							20	25							20	26				2027							
		1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	7 8	9 '	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																									
	Verhandlungsverfahren	X	XX	X	< X	X	X	X	X	X	X	XX	(X)	X	(П			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung												X	X	(
Lph 3	Entwurfsplanung																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																																									
	Ausführungsplanung																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																									
Lph 8	Bauphase																																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.875.000 €	
Beauftragungsstand	3.635.757 €	94%
Zahlungsstand	1.098.558 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2021	DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden die politisch beschlossenen Kosten überschritten.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€			0,0	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.800.000€	1.103.000 €	697.000€	36%	98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000€	621.000€	279.000€	18%	89%
500 Außenanlagen	500.000€			1%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.000 €	0€	0%	45%
700 Baunebenkosten	500.000€	528.000 €	-28.000€	54%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0€				0%
Summe:	3.875.000 €	3.207.000 €	668.000€	28%	94%

Erläuterung Terminentwicklungen Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen fehlender Angebote von Firmen.

Terminplan			2020							202	1					2	022						202	23				2024							
		1 2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3 4	5 6	6 7	8 9 1	0 11 1	2 1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX	X	XX	X	(XXX																										
Lph 3	Entwurfsplanung									XX X	XXX																								
Lph 4	Genehmigungsplanung											XX	X																						
Lph 5	Ausführungsplanung												XXX	X	X D	X X X	XXX																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	X	X X	XXX	(X)	X XX D																
Lph 8	Bauphase																	(XX)	X XX D		< X	XX	X X	X	XX	X	X X	X							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												X						

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	5.367.000 €	
Beauftragungsstand	4.137.636 €	77%
Zahlungsstand	1.517.164 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 09/2024)	10/2023	03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	03/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen		Beauftragungen
Rosterigrupperi	September 2023	Beschluss	7 to Welding Cit	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	216.500 €	205.000 €	11.500 €	47%	75%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.060.000 €	1.880.000 €	180.000€	43%	82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	785.800 €	744.000 €	41.800 €	1%	94%
500 Außenanlagen	705.000 €	610.000€	95.000€	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	245.500 €	242.000 €	3.500 €	17%	18%
700 Baunebenkosten	827.000 €	860.000€	-33.000 €	57%	97%
Risiken/Preissteigerungen	527.200 €			0%	0%
Summe:	5.367.000 €	5.367.000 €	0€	28%	77%

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende
Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter. Nach
Abnahme der Rohbauarbeiten mussten noch
Mägelbeseitigungen vorgenommen werden. Daher
verschiebt sich die bauliche Fertigstellung.

Terminp		2020									202	21							202	22							202	3				2024										
		1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung			X	XX	X	X	X	X	XX		XX	< X																													
Lph 3	Entwurfsplanung													X	XX																											
Lph 4	Genehmigungsplanung														X	X	XX																									
Lph 5	Ausführungsplanung																		XXX	(X	XX																					
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																		X D	< X	XX	X	XX	X	XX	Y X										Fei	tigs	tel. A	Auße	nanl	lager	1
Lph 8	Bauphase																				X X	X	XX	X	XX	X 2	< XX	XXX	(X	XX	X	XX	YY	Υ Υ	YY	Y	Y	Y	Y			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																															X	Υ		Y	7		Y	Υ			

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	11.676.000 €
Beauftragungsstand	1.615.156 € 14%
Zahlungsstand	582.856 € 1 5 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2021	DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	211286/222149
Baubeginn	06/2023	06/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kosterigrupperi	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück		0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	402.000 €			14%	49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.528.000 €	4.528.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €	1.955.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	595.000 €	595.000 €	0€	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.511.000 €	1.511.000 €	0€	34%	93%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0€	0%	0%
Summe:	11.676.000 €	11.676.000 €	0€	5%	14%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan				20	022							2	023	3							202	24							2	025								202	26			
		1	2 3	3 4	5 6	3 7	8 9	10	11 1	2 1	2 3	3 4	5 6	7	8	9 10	0 11	12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1	2 3	4	5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	3 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																										
	VgV-Verfahren																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																										
Lph 3	Entwurfsplanung	X	XX	(X)	XX	(X)																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung							(X	XXX																											П							
Lph 5	Ausführungsplanung									X	XXX	< X	XX	X	X																					П							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												, i	X	<u> </u>	XX	X	X	XX	(X	XX	(X)	XX	(X	XX	X										П							
Lph 8	Bauphase													X	X	XX	X	X	XX	(X	XX	(X)	XX	(X	XX	X	X	XX	X	X	(X	X Z	XX	XX	(
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		X								

Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	9.914.000 €
Beauftragungsstand	1.378.312 € 14%
Zahlungsstand	343.314 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	08/2020	DS-Nr221292
Beschluss Entwurfsplanung	03/20223	DS-Nr. 230257
Baubeginn	02/2024	02/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2025	07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2025	08/2025

Erläuterung	Kostenentwicklung			
Der Entwurfs	planung wurde am 28.	03.2023 von der	BV Hardtberg zug	estimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.000 €	58.000 €	0€	0%	48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.886.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.433.000 €	1.433.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	1.062.000 €			0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.391.000 €	1.391.000 €	0€	25%	97%
Risiken/Preissteigerungen	1.715.000 €	1.715.000 €	0€	0%	0%
Summe:	9.914.000 €	9.914.000 €	0€	3%	14%

Erläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan			20	22					2	2023	3						20	024						20	25							202	6			П
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7 8	9 10	11 1	2 1	2 3	4 5	6	7 8	3 9	10 1	1 12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 '	10 11 1	2
	Grundsatzbeschluss																																				1
	VgV-Verfahren]
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX																																
Lph 3	Entwurfsplanung					XX	XX	XX	X																												
Lph 4	Genehmigungsplanung									XX	X																										
	Ausführungsplanung										XX	XX		XX																							1
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben											XX	X	XX	X	XX	(X)	X X	(X)	X																	
Lph 8	Bauphase															XX	X	XX	(X)	XX	(X)	(X)	(X	XX	X	X]
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																									X	(1

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	221.550.500 €	
Beauftragungsstand	163.838.615 €	
Zahlungsstand	108.320.334 €	49%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	248%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Entwurfsplanung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und das weitere "Hochfahren" der Bautätigkeiten im Fokus.

Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig, zeigen weiterhin offene Planungsvorgänge und sind terminlich nicht belastbar abzuschätzen. Die mangelhaften Leistungen beider Planer werden derzeit durch den Bauherrn und der Projektsteuerung nach Möglichkeit kompensiert und parallel zur Behebung angemahnt.

Die Montage der Musterwand im großen Saal mit Weitwurfdüsen wird fortgesetzt. Die Planung der Verkabelung ist in Abstimmung und Vorbereitung. Die WRG-Zentralgeräte im 4. OG wurden verbaut. Die Lüftungskanalinstallationen werden planmäßig fortgesetzt. Zur Zeit bestehen keine wesentlichen Risiken.

Kostongruppon	Prognose	aktueller	Abweichungen	Beauftragungen	Zahlungsstand
Kostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0 €	0€	•	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.149.525 €	1.432.338 €			85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	85.387.667 €			82%	55%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	56.939.384 €	18.480.978 €	38.458.406 €	76%	40%
500 Außenanlagen	7.810.321 €	2.078.208 €	5.732.113 €	15%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	13%	5%
700 Baunebenkosten	54.221.361 €	12.087.188 €	42.134.173 €	87%	68%
Unvorhergesehenes	10.932.046 €	0€			
Summe:	221.550.500 €	60.435.940 €	150.182.514 €	74%	49%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,55 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 beschlossen. Aktuell bestehen aus Sicht der Projektleitung/ der Projektsteuerer keine wesentlichen Risiken.

Terminp	lan				20	21							20	22							2	023								202	24								2	025	;			
		1	2 3	4	5 6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5 6	5 7	8 9	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12	2 1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																											
	VgV-Verfahren																																											
	Vorplanung, Kostenschätzung																																											
Lph 3	Entwurfsplanung																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	XX	X	XX	X)	(X	XX	Х	XX	Х	X X	X	XX	X	XX	(X	X	(X																									
	Ausführungsplanung	Х	XX	X	XX	X	(X	XX	Х	XX	X	X X	X	XX	X	X X	(X	X	(X																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	Х	XX	X	XX	X)	X	X X	Х	XX	Х.	X X	X	XX	X	X X	(X	X	X X	X	X X	X	X																					
Lph 8	Bauphase	Y	YY	Y	YY	Y	1 Y	YY	Y	YY	Y	YY	Y	Y	Y	Y	/ Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y										
	Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten																												X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	ſΥ	Y	YY	

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	59.894.000 €	
Beauftragungsstand	6.107.415 € 10 %	
Zahlungsstand	1.883.000 € ▮ 3%	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1555 Monate 🔀	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn	04/2025	04/2025
Bauliche Fertigstellung		08/2029
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2029

Erläuterung					
Der Rat hat d	er Entwurfspl	anung am 27	.10.2022 zug	estimmt.	

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
	September 2023		0.0	Y .	
100 Grundstück	U€	0 €	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.863.000 €			0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €	16.631.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	13.262.000 €			0%	0%
500 Außenanlagen	1.705.000 €			4%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	6.000.000€			30%	100%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €			0%	0%
Summe:	59.894.000 €	59.894.000 €	0 €	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn. Die vergaberechtliche Zulässigkeit und die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung werden juristisch geprüft. Danach werden die Ingenieurverträge entsprechend angepasst, um dann die weiteren Ingenieurleistungen für die GU-Ausschreibung abrufen zu können.

Terming	olan				2	023							2	024								2025	5						2	026							202	7			
		1	2 3	3 4	5 (ŝ 7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	5 6	7	8	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12	1 2	3 4	5	6	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																						П		
	VgV-Verfahren																																						П		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																								
Lph 3	Entwurfsplanung																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung	X																																							
Lph 5	Ausführungsplanung								X	XX	X	XX					X	X	(Gl	J																					
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												XX	X	X	(X																									
Lph 8	Bauphase																			7	XX	XX	XX	(En	de	1. E	BA S	om	mei	202	<mark>27, 2</mark> .	BA	VO	raus	sich	tl.	bis	End	e 2	029	1
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																								

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	37.146.323 €
Beauftragungsstand	3.814.560 € 10%
Zahlungsstand	2.731.216 € 7 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	DS-Nr. 221322
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		07/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun über ein VgV-Verfahren einen neuen Planer für die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.

Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt.

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rosterigrupperi	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.982.381 €	10.982.381 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.444.671 €	9.444.671 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	1.866.590 €	1.866.590 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.146 €	170.146 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	5.840.584 €	5.840.584 €	0€	47%	65%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0€	0%	0%
Summe:	37.146.323 €	37.146.323 €	0€	7%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan			20	23						2024	4						20	25			2026					2027								
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																Ш		
	VgV-Verfahren			XX	XX	XX	X																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																		
Lph 3	Entwurfsplanung	XX																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		
Lph 8	Bauphase																																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus September 2023	
Aktuelle Kostenprognose	28.936.000 €
Beauftragungsstand	14.305.461 € 49 %
Zahlungsstand	7.103.062 € 25 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate 🔀

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200446
Baubeginn	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	04/2025

Erläuterung Kostenentwicklu	ıng	

Kostengruppen	Prognose	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	September 2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €			7 3 / 0	62%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.035.000 €			27%	57%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.407.000 €	4.293.000 €	114.000 €	2%	34%
500 Außenanlagen	401.000 €	367.000 €	34.000 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000€	280.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.300.000€	4.225.000 €	75.000 €	67%	95%
Risiken/Preissteigerungen	4.461.000 €	7.811.000 €	-3.350.000€	0%	0%
Summe:	28.936.000 €	28.936.000 €	0€	25%	49%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan			20)21						202	2					2	023						202	4						202	25		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3 4	1 5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12	1 2 3	4 :	5 6	7 8	9	10 11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	XX	XX	XX	XX	X	< X	< X	YY	YY	YY	YY	Y N	Y																				
	Ausschreibungen / Vergaben				XX			S X	XX	XX	XX	XX	XX	X	X D	(XX X		(XXXX	XX	XX	XX	XX	X	Y	'									
Lph 8	Bauphase								XX	XX	XX	XX	XX	X	X D			XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	(X)	YY	Υ	Y						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																								X					Y				

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	26.000.000€	
Beauftragungsstand	2.990.975 €	
Zahlungsstand	353.937 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	26.000.000 €	26.000.000€	0€	1%	12%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan				20	23							2	202	24							2	025							2	026							20)27			
		1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1 2	3	4 5	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren	X	XX	X	XX	X D	X	X	X	(X	X	XX	X	X	XX	X																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung							П																									П									
Lph 5	Ausführungsplanung																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																									
Lph 8	Bauphase																																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									