Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB Juni 2023



Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des aktuellen Vermögensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:

Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:

Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand

Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün und $\sqrt{\ }$, Abweichung größer 5 % = gelb und !, Abweichung größer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün und $\sqrt{1-3}$ Monate = gelb und $\sqrt{1-3}$ Monate = rot und X)

Prognose:

Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken.

Beschluss

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Erläuterungen Kostenentwicklung:

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.

Das Soll ist mit einem "X" im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem "Y" deutlich gemacht.

Maßnahmenübersicht

Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.

Nr.	nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand Juni 2023	Budget Beschluss	Prognose Juni 2023	Prognose Mai 2023	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	indikat	Termin- indikat or	0 0	Seite im Bericht
Schul	baumaßnahme		I				T					
1		Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	7.000.000	7.000.000	7.000.000			S	\bigcirc		4
2		Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	lm Bau	4.561.000	4.561.000	4.561.000	01.04.2024	01.06.2024	\bigcirc	U		5
3		Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	6.645.000	6.645.000	6.645.000			\bigcirc	\bigcirc		6
4		Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.337.700	27.337.700	01.09.2025	01.09.2025		\bigcirc		7
5		Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	50.393.769		01.07.2021	01.05.2024	8	×		8
6		Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	01.08.2023	01.08.2023	\bigcirc	\bigcirc		9
7		G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibungen/Vergaben	7.182.000	7.182.000	7.182.000	01.07.2024	01.08.2024	\bigcirc	0		10
8		G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	3.619.520	3.619.520	3.619.520	01.04.2024	01.03.2025		8		11
9		G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Genehmigungsplanung	49.698.000	49.698.000	36.323.000				Ø		12
10	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	21.056.000	21.056.000	16.908.000				\bigcirc		13
11	PM-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwufsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040			(14
12	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000						15
13	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Auschreibungen/Vergaben	14.055.000	14.055.000	14.055.000	01.12.2025	01.12.2025	(16
14	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	01.07.2023	01.12.2023	(8		17
15	PM-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.607.000	21.607.000	01.09.2024	01.10.2024				18
16	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Genehmigungsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300				igoremsize		19
17	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	01.06.2024	01.06.2024		\bigcirc		20
18	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Ausschreibungen/Vergabe	7.610.000	7.610.000	7.610.000	01.05.2024	01.08.2024		×		21
20	PM-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Im Bau	4.075.320	4.339.954	4.339.954	01.12.2021	01.07.2023		8		22
21	PM-20-00096	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Ausschreibungen / Vergaben	3.653.000	3.653.000	3.653.000	01.12.2023	01.07.2024	(8		23
22	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000	01.02.2023	01.06.2023	×	8		24
23	PM-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	01.04.2021	01.07.2023		8		25
24	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Entwufsplanung	112.708.000	112.708.000	112.708.000			②	S		26
26		G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW- Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					Ø	Ø		27
Maßn		Kinder, Jugend und Familie										
27		Kiga - Alte Bonner Str Neubau 6 Gruppen	Entwufsplanung	5.888.000					lacksquare	\bigcirc		28
28		Kiga - Limpericher Str Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.205.044		01.06.2023	01.09.2023	×	8		29
29		Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Vorplanung	10.740.000	10.740.000				\bigcirc	\bigcirc		30
30		Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.875.000		01.12.2023	01.12.2023	8			31
31		Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.367.000	5.367.000	01.10.2023	01.02.2024	_	8		32
32		Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Ausführungsplanung	11.676.000	11.676.000	11.676.000	01.12.2025	01.12.2025		lacksquare		33
33		Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str Neubau 6 Gruppen	Genehmigungsplanung	9.914.000	9.914.000	9.914.000	01.07.2025	01.07.2025				34
weite	re Maßnahmen											
35		Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	221.550.500	221.550.500		01.03.2018	01.12.2024	8	8		35
36		FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str Neubau FW III	Ausführungsplanung	59.894.000	59.894.000							36
37	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	37.146.323	37.146.323				❖			37
38		Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000		01.08.2024	01.12.2024	❖	8		38
39	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000				igorems			39

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.000.000 €	
Beauftragungsstand	1.070.706 €	15%
Zahlungsstand	22.938 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	7.000.000 €	7.000.000 €	0€	0%	15%

Erläuterung Te	rläuterung Terminentwicklungen									

Terminp	lan				202	23							202	4						2	2025	5						2	026				Т			2	027			
		1 :	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 1	2 1	2 3	4	5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XXX	(X	X X	X	XX	XX																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung																																							
Lph 5	Ausführungsplanung																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																I							
Lph 8	Bauphase																																							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																							

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	1.812.211 €	40%
Zahlungsstand	705.505 €	15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn	11/2022	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	170.000 €	170.000 €		0%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €		18%	51%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0€	0%	3%
500 Außenanlagen	169.000 €	169.000 €	0€	5%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	135.000 €	135.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.000 €	657.000 €	0€	52 %	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000€	577.000 €	0€	0%	0%
Summe:	4.561.000 €	4.561.000 €	0€	15%	40%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund der Durchführung von mehrmaligen Ausschreibungen, da keine Angebote abgegeben wurden, kommt es zur Verschiebung der Ausführungsfristen. Aus diesem Grund haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von November 2022 auf Februar 2023 verschoben. Die Fertigstellung auf Ende Juni 2024.

Terminp	olan				20)21						2	022	2						202	23						- :	202	4						2	202	5			
		1	2 3	3 4	5 6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3 4	5 (6 7	8 9	9 10	11 1	12 1	2 3	4 5	6	7 8	9 '	10 11	12	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung			X	XX																																			
Lph 3	Entwurfsplanung					XXX		XX	X																															
Lph 4	Genehmigungsplanung									XX																														
Lph 5	Ausführungsplanung										XX	X D	< X	X																										
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben											X >	< X	X D	< X	X	XX																							
Lph 8	Bauphase																	XX	XXX	X	XX	X	XX	X	(X	X	(Y	Υ												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																										X	Y	'											

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	6.645.000 €
Beauftragungsstand	1.166.960 € 18%
Zahlungsstand	62.161 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung
Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. In
Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	6.645.000 €	6.645.000 €	0€	1%	18%

Erläuterung Ter	minentv	vicklung	en	

Terminp	lan	2021					202	22						20	023						202	4				2025									
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	12 1	2 3	3 4 5	5 6	7 8	9 10	11 1	2 1	2 3	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	2 1 2	3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung			X	XX	X X	X	< X	XXX		(XX	X XX X	X X	XX	(X	X X																			
Lph 3	Entwurfsplanung																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		
Lph 8	Bauphase																																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	27.337.700 €
Beauftragungsstand	11.769.585 € 43 %
Zahlungsstand	3.846.947 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS-Nr. 211249
Baubeginn	03/2022	
Bauliche Fertigstellung	09/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2025	09/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel (Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	U /0	0%
200 Herrichten und Erschließen	22.600 €	100.000€	-77.400 €	73%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.905.500 €			11%	52 %
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.617.400 €	2.828.000 €	789.400 €	2%	2%
500 Außenanlagen	2.281.000 €			23/0	25%
600 Ausstattung, Kunstwerke	467.000 €	332.700 €	134.300 €	43%	51%
700 Baunebenkosten	3.430.000 €	3.586.000 €	-156.000 €	39%	91%
Risiken/Preissteigerungen	2.614.200 €			0%	0%
Summe:	27.337.700 €	27.337.700 €	0€	14%	43%

Erläuterung Terminentwicklungen Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

Terminp	lan			20	21						20	022						20)23					,	2024	4						2	2025	;		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	1 2	3 4	5	6 7	8 9	3 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																		П	
	VgV-Verfahren																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																			
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	XX	XX	<u> </u>																														
Lph 4	Genehmigungsplanung						< X	X	XX	XX																										
Lph 5	Ausführungsplanung						< X	X	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	X	XX	Y																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							X	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	(X)	XX	X	XX	(X)	XX	X				
Lph 8	Bauphase									XX	XX	X	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	XXX	XX	XX	XX	X	XX	$\langle X X \rangle$	XX	X	XX	(X	XX		XX	XX		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	X		

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	50.393.769 €	
Beauftragungsstand	48.402.353 €	96%
Zahlungsstand	40.147.842 €	80%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	25%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	34 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	06/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Das Klageverfahren gegen die Fassadenfirma wurde eröffnet, allerdings ist die Firma mittlerweile insolvent. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Kostengruppen	Prognose Juni	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €		86%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.122.597 €	21.532.679 €	3.589.918 €	73%	89%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.905.406 €	6.456.507 €	3.448.899 €	82%	100%
500 Außenanlagen	3.489.663 €	1.709.719 €	1.779.944 €	90%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.965.648 €	1.496.395 €	469.253 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.642.634 €	7.697.120 €	945.514 €	87%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	50.393.769 €	40.325.000 €	10.068.769 €	80%	96%

Erläuterung Terminentwicklungen Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.

Terminp	Terminplan			2	021						20	022						2	2023	,					2	2024	4						2	025			
		1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	1 2 3	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																				П
	VgV-Verfahren																																				П
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																				
Lph 3	Entwurfsplanung																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																																				
Lph 5	Ausführungsplanung	Y	YY	Y																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	YYY	Y	Y	Y	YX	Y	Y	YX	YY	Y	YY	YY	Y	YX	YX	/ Y	YY	YY	Y																
Lph 8	Bauphase	X	XXX	(X	XX	Y Y	YX	Y	/ X	YY	YX	Y	YY	Y/X	Y	YX	YX	W Y	YY	YY	Y	Y	YY	YY	Υ												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe					X																			,	Υ											

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.470.523 €	81%
Zahlungsstand	4.369.189 €	42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt)	08/2023	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt)	09/2023	09/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 0 1 111 1	2.5		0.0		
100 Grundstück	0 €	0€	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	15.000 €		87%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €		54%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €		60%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0€	8%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000€	0€	141%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0€	75%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000€	-21.000€	0%	0%
Summe:	10.430.000 €	10.430.000 €	0€	42%	81%

Erläuterung Terminentwicklungen Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin zurzeit nicht prognostizierbar. Der Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

Terminp	Terminplan		2021						2	2022						2	2023			2024								2025						
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1 2	2 3 4	4 5	6 7	8 9	10 11	1 12	1	2 3 4	1 5	6 7	3 9 1	0 11 12	2 1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1	11 12	1 2	3 4	5 6	5 7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																														Ш			
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																										\Box	1						
Lph 5	Ausführungsplanung																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	XX	XX	XX	XX	XXX	XX	XX																										
Lph 8	Bauphase		X	XX	XX	XX	XX	X X	XXX		XX	XX	XX	X	X	(XXX		(X)	(
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	7.182.000 €
Beauftragungsstand	3.635.618 € 51 %
Zahlungsstand	658.188 € 🔲 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat (II)

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn	02/2023	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000€		0€	25%	49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000€	2.620.000€	0€	1%	73%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000€	830.000€	0€	1%	64%
500 Außenanlagen	910.000€	910.000€	0€	9%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0€	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0€	38%	77%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0€	0%	0%
Summe:	7.182.000 €	7.182.000 €	0€	9%	51%

Erlauterung Terminentwicklungen
Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.

Terminp	lan	2020							202	1					2	2022	2					2	202	3				2024							
		1 2	3 4	5 6 7	8 9	10 11	12 1	2 3	4 5	6 7	7 8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 12	2 1	2	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																											Т							
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XXX																										
	Entwurfsplanung										(XXXX	X X	X																						
Lph 4	Genehmigungsplanung													XX																					
Lph 5	Ausführungsplanung														XX	(X	XX																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																X	XX	XXX		XX	X X	X	XX											
Lph 8	Bauphase																							XX	X	(X	XX	X	X	XX	XX	XY			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																Υ		

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.619.520 €	
Beauftragungsstand	1.423.021 €	39%
Zahlungsstand	273.306 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn	09/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	03/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rosterigrupperi	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	~ ~	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €			48%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €			0%	54%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €			1%	7%
500 Außenanlagen	724.295 €			0%	44%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	100.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905€	602.905€	0€	38%	67%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €			0%	0%
Summe:	3.619.520 €	3.619.520 €	0 €	8%	39%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 Monaten.

Terminp	lan			20	22					2	2023	3						202	24						202	25							2026	,		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12	2 1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																			
	VgV-Verfahren																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																			
Lph 3	Entwurfsplanung																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung	XX	XX	XX	XX	XXX	(X)																													
	Ausführungsplanung			XX	XX	XXX	(X)																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben						XXX	(X	XX	XX	Y	YY	YY	' Y	Y	Y																				
Lph 8	Bauphase								XX	XX	XX	XX	XX	X	X	XX	XY	Y	YY	YY	YY	YY	′ Y													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																X						Y													

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	49.698.000 €
Beauftragungsstand	4.757.618 € □ 10 %
Zahlungsstand	3.601.814 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im
Rat, am 13.06.2023, beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €			49%	41%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0€	4%	4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0€	2%	3%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000€	0€	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0€	4%	4%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0€	18%	32%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0€	0%	0%
Summe:	49.698.000 €	49.698.000 €	0€	7%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen								

Terminp	olan				20	21						2	022							20)23						- :	2024	4						20	25			
		1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	12	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																						
	VgV-Verfahren																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XX	X	XX	XX	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung								XX	X	XX	XXX		X X	X	XX	(X	X X	X	XX																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																			X	X																		П
Lph 5	Ausführungsplanung																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																						
Lph 8	Bauphase																																						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																						П

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	21.056.000 €
Beauftragungsstand	1.205.072 €
Zahlungsstand	281.344 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230562
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im Rat, am 13.06.2023, beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	546.000 €			0%	27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.815.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.094.000 €	3.094.000 €	0€	0%	1%
500 Außenanlagen	2.603.000 €	2.603.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.402.000 €	3.402.000 €	0€	8%	30%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0€	0%	0%
Summe:	21.056.000 €	21.056.000 €	0€	1%	1 6%

Erläuterung Terminentwicklungen								

Terminp	lan			20	21						202	22						2	023						202	24						2	025			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 1	2 1	2 3	4 5	6	7 8 9	9 10	11 1	2 1	2 3	3 4	5 6	7	3 9 1	0 11	2 1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																			
	VgV-Verfahren																														Ш					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX																																
Lph 3	Entwurfsplanung				XX	XXX	XX	(XX	XX	XX	X	X XX X	X X	XXX	X	XX	X	XX	[Ш					
Lph 4	Genehmigungsplanung																	X	X																	
Lph 5	Ausführungsplanung																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																			
Lph 8	Bauphase																																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	2.678.040 €
Beauftragungsstand	400.266 € 15%
Zahlungsstand	185.905 € 1 7 %
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des "Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	16.065 €	16.065 €	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	988.995 €	988.995€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	424.030 €	424.030 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	388.740 €	388.740 €	0€	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	80.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	454.210 €	454.210 €	0€	40%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0€	0%	0%
Summe:	2.678.040 €	2.678.040 €	0€	1 7%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

Terminp	olan					20	21								2	202	22								2	202	3								20)24								20)25				
		1	2	3 4	5	6	7	8	9 1	11	12	1	2	3 4	5	6	7 8	3 9	10	11	12	1	2 3	4	5	6 7	7 8	9	10 1	1 12	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	9 10	11 1	2 1	2	3 4	1 5	6	7	8 9	9 10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																
	VgV-Verfahren																																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	XX	X	X	X	X		X	X	X	X	XX	X	X	X	< X	X	X	X	X	XX	X	X	XX	(X	X																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																											X	XX	X	X	X	X	ΚX	X														
Lph 5	Ausführungsplanung																																																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																
Lph 8	Bauphase																																																
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	8.174.000 €
Beauftragungsstand	910.873 € 11%
Zahlungsstand	398.619 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	560.000€			3%	4%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	2.765.000 €	0€	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	1.176.000 €	0€	13%	15%
500 Außenanlagen	841.000 €	841.000 €	0€	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000€	220.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	1.315.000 €	0€		51%
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	1.297.000 €	0€	0%	0%
Summe:	8.174.000 €	8.174.000 €	0€	5%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen	
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein	า
"runder Tisch" gebildet, um sich wiederholt über die	
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurd	e ein
Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper u	ım
ca. 5 Meter verschoben wird.	
1	_

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminp	lan			2	021							20	22							202	23						2	024							202	25			
		1 2	2 3 4	5	6 7	8 9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																						
	VgV-Verfahren																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																						
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	X	(X	XX	XX	X	XX	X	XX	X	XX	X	X X	X	XX	< X	XX	X	XX																		
Lph 4	Genehmigungsplanung																				X	X	(X	X	(X	X X													
Lph 5	Ausführungsplanung																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																						
Lph 8	Bauphase																																						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																						

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	14.055.000 €
Beauftragungsstand	4.699.170 € 33%
Zahlungsstand	1.077.482 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212005
Baubeginn	07/2023	07/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €	340.000 €	0€	4%	50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €		0%	61%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000€	0€	1%	3%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0€	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000€	200.000€	0€	0%	9%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0€	34%	76%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0€	0%	0%
Summe:	14.055.000 €	14.055.000 €	0 €	8%	33%

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei

Terminp	Terminplan		2022					2023								2	2024							20)25						- :	202	6							
		1	2 3	4 5	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7 8	3 9 1	0 11	12 1	2	3 4	5	6 7	7 8	9 1	0 11	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren																																				Ш			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																							
Lph 3	Entwurfsplanung	X	XX																																		Ш			
Lph 4	Genehmigungsplanung		N.	XX																																				
Lph 5	Ausführungsplanung				X	XX	X	X X	X	X X											XX	X																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							XX	XXX	< X	XXX	X	XX	(X	X							XX	X	(X	X	XX														
Lph 8	Bauphase												X	(X	X	(X	X	XX	X	X X	XX	XX	X	(X	X	XX	X	XX	X	(X)	(X)	Χ								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												X			X								

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	11.708.847 €	
Beauftragungsstand	10.822.277 €	
Zahlungsstand	5.265.860 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich ab.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€		0%
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €			10%	10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €			68%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €			22%	73%
500 Außenanlagen	705.670 €			3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €			0%	9%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0€	79%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €		0€	0%	0%
Summe:	11.708.847 €	11.708.847 €	0€	45%	92%

Erläuterung Terminentwicklungen Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.

Terminp		2021						202	2					2	023						202	4						2025	,					
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	11 1	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	X (\$	Schu	lerw	eiter	unç	gsba	u und	luT t	rnhal	le)																					
Lph 4	Genehmigungsplanung	XX																																
Lph 5	Ausführungsplanung	XX	XX																															
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben		XX	XX	XX	X X	X	XX	XX	XX	XX	XXX	XX		X	X X X	XX	X																
Lph 8	Bauphase						X	X	XX	XX	XXX	XX	XXX	(X	X	XXX	XX	XX	YYY	YY														
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																				Υ													

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	21.607.000 €
Beauftragungsstand	16.364.450 € 76%
Zahlungsstand	3.741.490 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat (

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025)	09/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0/0	0%
200 Herrichten und Erschließen	92.000 €			20/0	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.165.000 €			15%	94%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.167.777 €	3.383.000 €	784.777 €	1%	97%
500 Außenanlagen	3.384.094 €			27%	35%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	3.866.000 €	0€	36%	64%
Risiken/Preissteigerungen	747.129 €	2.093.000 €	-1.345.871 €	0%	0%
Summe:	21.607.000 €	21.607.000 €	0€	17%	76%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan		2023								202	4					2	025					2	2020	6				2027					
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11	12 1	2 3	3 4 5	6	7 8 9	10	11 12	1	2 3 4	4 5	6 7	8 9 1	11 12	2 1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	
Lph 5	Ausführungsplanung																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													F	erti	gstell	ung	Auss	senan	lagei	1													
Lph 8	Bauphase	XX	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	(X)	(XX	Y	XX	X	XXX	(X)	(X)	X															
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe											X	Y						X															

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €
Beauftragungsstand	951.206 €
Zahlungsstand	256.778 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rosterigrapperi	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	177.300 €	177.300 €	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.740.000 €			0%	0%
500 Außenanlagen	826.000 €	826.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0€	19%	69%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0€	0%	0%
Summe:	10.110.300 €	10.110.300 €	0€	3%	9%

Erläuterung Ter	minentv	vicklung	en	

Terminp	lan		2021								202	2						20)23						20)24				П	2025					
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1	2 3	4 5	6	7 8 9	10	11 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																																			
	VgV-Verfahren																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX																																	
Lph 3	Entwurfsplanung				XX	XX	XX	X	X XX	XX	XXX	(XXX	X																							
Lph 4	Genehmigungsplanung													XX	X	XX	XX	X																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																			
Lph 8	Bauphase																																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	7.701.000 €
Beauftragungsstand	2.878.082 € 37%
Zahlungsstand	1.069.329 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	U /0	0%
200 Herrichten und Erschließen	462.740 €			13/0	38%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.446.430 €				47%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.473.860 €	1.155.000 €	318.860 €	1%	2%
500 Außenanlagen	493.000 €	487.000 €	6.000€	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €			U /0	1%
700 Baunebenkosten	1.505.510 €	1.272.000 €	233.510 €	37%	70%
Risiken/Preissteigerungen	57.460 €	1.211.000 €	-1.153.540 €	0%	0%
Summe:	7.701.000 €	7.701.000 €	0€	14%	37%

Erläuterung Terminentwicklungen	
<u> </u>	

Terminp	Terminplan Terminplan			20	20					2	2021						2	022						202	23							2024	4		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 11	12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9 1	0 11 1	2 1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	. 3	4 5	6 7	8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																											П		П					
	VgV-Verfahren																											Ш		П					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX	X																						П							
Lph 3	Entwurfsplanung					XX	XX	XX	XX																			Ш		П					
Lph 4	Genehmigungsplanung									XXX	< X	XX																Ш							
Lph 5	Ausführungsplanung												N.	X D	< X	XXX	(XXI)	< X										П		П					
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																		X XX D		(X)	< X	XX	X	XX	X	X X	X	XX	. X					
Lph 8	Bauphase																	X	X XX D		(XXX	< X	XX	X	XX	X	X X	X	XX	. X	XX	X			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																															X			

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	7.610.000 €
Beauftragungsstand	1.497.438 € 20 %
Zahlungsstand	447.147 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate 🔀

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS. Nr. 211235
Baubeginn	11/2022	01/2023
Bauliche Fertigstellung	05/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €			0%	45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.371.000 €	1.371.000 €	0€	0%	35%
500 Außenanlagen	660.000€	660.000€	0€	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0€	37%	79%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0€	0%	0%
Summe:	7.610.000 €	7.610.000 €	0€	6 %	20%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai
2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August
2024.

Terminp	lan			- 2	2021							202	22							202	3							202	24							2	024			
		1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10	11 12	2 1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	9 10	0 11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5 6	5 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																						П	
	VgV-Verfahren																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																П							
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XXX	< X	XX	XX																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung						X	XX	XXX																															
Lph 5	Ausführungsplanung									X	XX	(XX)	< X >	YX	/ Y \	ľ	Y																П						П	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X XX X	XX		(X	Y	YY	Y	Y	'																		П	
Lph 8	Bauphase																		X	XX	X	XX	X	X	X	X	XX	Y	Y	7									\square	
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																													Y										

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.339.954 €	
Beauftragungsstand	4.016.024 €	
Zahlungsstand	2.764.406 €	64%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	6%	(1)
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	19 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2019	DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung	09/2020	DS-Nr. 201499
Baubeginn	05/2021	01/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2023)	12/2021	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	07/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.295.712 €			72%	98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €			81%	100%
500 Außenanlagen	148.375 €			0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €			0%	0%
700 Baunebenkosten	673.678 €	673.678 €	0€	86%	100%
Risiken/Preissteigerungen	549.198 €				0%
Summe:	4.339.954 €	4.075.320 €	264.634 €	64%	93%

Erlauterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren
Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und
durch coronabedingte Verschiebungen bei
Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
verspäteter Materiallieferungen im Bereich Technik
verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.

Terminp	Terminplan Terminplan				20	019							20	20							202	21							20	22							20	23			
		1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4 5	6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7	3 9	10 11	12	1 2	3 .	4 5	6	7 8	3 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																								
	VgV-Verfahren																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XX	X																																					
Lph 3	Entwurfsplanung					X	X X	X	XX	XX	X	X	X X	X																											
Lph 4	Genehmigungsplanung														X	X																									
Lph 5	Ausführungsplanung														X	X	XX																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																X	X	XX	XX	X	X	Y	YY	Y	YX	Y	YX							/	Aus	sser	nan	lage	en	
	Bauphase																					X S		XX	X	Y	Y	Y۸	Y	Y	Y	YY	Y	YY	Y	YX	Y	Υ			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	Y		Ň		Υ			

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €
Beauftragungsstand	1.713.092 € 47 %
Zahlungsstand	201.159 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung	10/2021	211491
Baubeginn	02/2023	08/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	12/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €	1.300.000 €	0€	0%	78%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000€	900.000€	0€	0%	24%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000€	40.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000€	700.000€	0€	28%	67%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0€	0%	0%
Summe:	3.653.000 €	3.653.000 €	0€	6%	47%

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher
Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung
eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt verschoben
werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom Freibad
Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht.
Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des
Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche
Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach
durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der
Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

Terminp	olan				20	021							20	22							202	3							202	24							20)25				1
		1	2 3	3 4	5 6	3 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	5 6	7	8 9	10	11 12	2
	Grundsatzbeschluss																																									1
	VgV-Verfahren																																									1
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X																																								
Lph 3	Entwurfsplanung		XX	X	XX		< X	XX X	< X	X																																
Lph 4	Genehmigungsplanung										<u> </u>																															
Lph 5	Ausführungsplanung											XX	X	X X	X	X	/ Y	Y	Y																	\Box						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	XX	X	XXX	< X	Y	YY	YY	Y	1																				1
Lph 8	Bauphase																					X	XX	X	X	Y	Y	Y	Y	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																													Y	']

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	34.000.000 €	
Beauftragungsstand	15.209.182 €	45%
Zahlungsstand	9.356.807 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2018	DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung	02/2019	DS-Nr. 1910114
Baubeginn	03/2020	
Bauliche Fertigstellung	02/2023	06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	04/2023	08/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €			32%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €			23%	37%
500 Außenanlagen	2.160.000 €			24%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000€	800.000€	0€	14%	22%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	22%	56%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	34.000.000 €	22.500.000 €	11.500.000 €	28%	45%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der Erweiterungsbau wird voraussichtlich im II. Quartal 2023 fertiggestellt. Die Termine für die abschnittsweise Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst nach Überarbeitung und Anpassung der Planung prognostiziert werden.

Terminplan					2019)						20)20							2021	1						2	022							202	23			
		1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11 12	2 1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 1:	2 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12
Grundsatzbeschluss																																							
VgV-Verfahren																																							
Lph Vorplanung, Kostenschätz	zung																																						
Lph 3 Entwurfsplanung		XX																																					
Lph 4 Genehmigungsplanung		X	(X)	X																																			
Lph 5 Ausführungsplanung				XX	XX	X	< X																																
Lph Ausschreibungen / Vergal	ben				XX	X	< X	XX	X	XX	/ Y	YY				X X	XX	XX	(X	XX	X	XX	XX	X	X	(X	XX	X	XX										
Lph Bauphase									П	No.	(X	XX	X.	XX	X	X X	XX	XX	(X	XX	X	XX	XX	X	X	(X	XX	X	XX	(X)	(X	XX	Y	YY	' Y				
Maßnahmenende/ Nutzer	übergabe																																	X	Y	Υ			

RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	2.943.000 €	
Beauftragungsstand	2.889.263 €	98%
Zahlungsstand	1.847.401 €	63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	lacksquare
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	27 Monate	X

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	11/2020	04/2021
Bauliche Fertigstellung	04/2021	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	08/2023

Erläuterung Kostenen	twicklung		

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.522.200 €	2.522.200 €	0€	60%	98%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0€	78%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	2.943.000 €	2.943.000 €	0€	63%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile.

Terminp	lan			20	19						2020)					2	021					:	202	2					2	2023			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12	1 2	2 3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	. 5 f	6 7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung					XX																												
Lph 3	Entwurfsplanung							X	XX																									
Lph 4	Genehmigungsplanung									X	XX	XY	Y																					
Lph 5	Ausführungsplanung										XX	X																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben											XX	XY	Y	ľY	Y																		
Lph 8	Bauphase												X	X D		XX	YY	YY	YY	YY	YY	YX	Y	YY	YX	Y	YY	YY	YY	YY	ľΥ			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												Y			Y		

Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	112.708.000 €	
Beauftragungsstand	6.453.712 €	
Zahlungsstand	2.466.296 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	~
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211527
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die Schätzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jährlicher Baukostensteigerung von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€			0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	14.813.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	5.842.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	3.266.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	19.011.000 €	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	17.654.000 €	0€	0%	0%
Summe:	0€	112.708.000 €	0€	0%	0%

Erläuterung Terminentwicklungen
Momentan wird die Beschlussvorlage zur Vorstellung der
Entwurfsplanung und Kostenberechnung in den politischen
Gremien ab August 2023 vorbereitet.

Terminp	lan			20	21						20	022							202	23			2024								2025						
		1 2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8	9 10	11 1	12 1	2 3	4	5 6	7 8	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																													I							
	VgV-Verfahren																																	Ш			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX	X	XX	X																						I							
Lph 3	Entwurfsplanung								XX	X X	XX	X	XX	XX	X	X	(X	XX	X															Ш			
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	Ш			
Lph 5	Ausführungsplanung																													I							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																													$oldsymbol{\mathbb{T}}$							
Lph 8	Bauphase																																				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																				

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	15.000.000 €	
Beauftragungsstand	39.771 €	0%
Zahlungsstand	36.476 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	lacksquare
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€		0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	15.000.000 €	15.000.000 €	0€	0%	0%

rläuterung Terminentwicklungen

Terminp	lan			20:	23						2024	1						202	:5					2	2026	3						2027			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6 7	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																													Ш					
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																		
Lph 3	Entwurfsplanung																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		
Lph 8	Bauphase																																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	5.888.000 €	
Beauftragungsstand	934.329 €	16%
Zahlungsstand	57.248 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2023	DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die Entwurfsplanung erarbeitet werden. Bisher wurden nur Kosten für die Kostengruppen 300 und 400 ermittelt. Mit der Entwurfsplanung werden auch die Kosten für die anderen Kostengruppen berechnet.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.567.000 €	3.567.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.157.000 €	1.157.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	1.164.000 €	1.164.000 €	0€	0%	0%
Summe:	5.888.000 €	5.888.000 €	0€	1%	16%

rläuterung Terminentwicklungen								

Terminp	olan		2023							202	24							2	025				2026								2027											
		1	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12 1	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	12 1	2	3 4	5	6 7	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XX																																							
Lph 3	Entwurfsplanung			X	XX	X																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																																							П		
	Ausführungsplanung																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																									
	Bauphase																																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	5.205.044 €	
Beauftragungsstand	4.735.297 €	91%
Zahlungsstand	954.637 €	18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	33%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211226
Baubeginn	06/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	12/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300 &400.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.364 €			3/0	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.253.390 €				98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.148.167 €			, .	96%
500 Außenanlagen	708.416 €			0/0	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €			• / •	0%
700 Baunebenkosten	657.708 €			-	95%
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €				0%
Summe:	5.205.044 €	3.900.000 €	1.305.044 €	18%	91%

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser
Ausschreibungen.

Terminp	lan		2019						2	020							2021						,	202	2					202	23					
		1 2	3 4	5 6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	5 7	8 9	10 11	12	1 2	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7 8	9 1	10 11 12
	Grundsatzbeschluss																																			
	VgV-Verfahren							X																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung								XX	XX	XX	(X	XX	XX	X		< X >	< X																		
Lph 3	Entwurfsplanung																		XX	X																
Lph 4	Genehmigungsplanung																				XX	X														
Lph 5	Ausführungsplanung																					X	XX	X X												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																						X	XX	X	XX	XXX		XX	Y	YY	ΥN				
	Bauphase																												XX	(X	XX	XXX	X	YY	Y	YY
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			Y

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TU Verfahren)

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.740.000 €	
Beauftragungsstand	541.494 € 📘	5%
Zahlungsstand	90 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	\bigcirc
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	\checkmark

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Grundsatzbeschluss	10/2022	DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter	06/2023	DS. Nr. 230669
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€		0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	10.740.000 €	10.740.000 €	0€	0%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das bereits beauftragte Begleitbüro erstellt eine Funktionale
Leistungsbeschreibung (FLB). Im Rahmen eines
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ
ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung,
Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ.
Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB
(DS 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt.
(Betriebsausschuss 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat
13.6.23.) und ungeändert beschlossen.

Terminp	olan				202	23						2	024							:	2025	5						2	026							202	7			
		1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7	8	9 10	11	12 1	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	1 12	1 2	3 4	5	6	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																							
	Rahmenparameter, FLB, Verhandlungsverfahren	×	x x	хx	X	x x	X	x x	x x	X	X																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung										X	X	(
Lph 3	Entwurfsplanung																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung																																							
Lph 5	Ausführungsplanung																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																							
Lph 8	Bauphase																																							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																							

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.875.000 €	
Beauftragungsstand	3.509.711 €	91%
Zahlungsstand	570.234 €	15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2021	DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung
Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden die politisch beschlossenen Kosten überschritten.

Kostengruppen	Prognose Juni	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
•	2023	Beschluss	Ü	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0/0	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€			0/0	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.800.000 €				95%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000€			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	85%
500 Außenanlagen	500.000€			1%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €			0%	32%
700 Baunebenkosten	500.000€	528.000 €	-28.000€	51%	94%
Risiken/Preissteigerungen	0€			• , •	0%
Summe:	3.875.000 €	3.207.000 €	668.000€	15%	91%

Erläuterung Terminentwicklungen
Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen
fehlender Angebote von Firmen.

Terminp	lan			20	20						202	21					2	022						202	3						202	4		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7 8 9	9 10	11 12	1	2 3 4	5 6	3 7	9 10	11 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8	10	11 13	2 1	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX	X	XX	X	XX																									
Lph 3	Entwurfsplanung										(XX)																							
Lph 4	Genehmigungsplanung												()(
Lph 5	Ausführungsplanung												X	XX	X	X X X	XXX																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	X	X X X	XX			XX														
Lph 8	Bauphase																	(XXX	(XXX	XX	XX	X X	X	XX		X	XX							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																											X						

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	5.367.000 €
Beauftragungsstand	3.540.566 € 66%
Zahlungsstand	1.361.777 € 25%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate 🚫

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2024)	10/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	03/2024

Erläuterung Kostenentwick	dung		

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	186.712 €			33/0	72%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.087.000 €	1.880.000€	207.000€	37%	69%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	805.000€	744.000 €	61.000€	1%	53%
500 Außenanlagen	598.000€	610.000€	-12.000€	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	242.000 €	0€	17%	18%
700 Baunebenkosten	860.000€	860.000€	0€	52%	93%
Risiken/Preissteigerungen	588.288 €	826.000 €	-237.712€	0%	0%
Summe:	5.367.000 €	5.367.000 €	0€	25%	66%

Erläuterung Terminentwicklungen
Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter.

Terminp	lan			20	20						202	1					20)22					2	2023	3						2024			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2 3	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12	1 2	2 3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung		X	XX	XX	X	XX	X D		(XX																								
Lph 3	Entwurfsplanung										XXX	X																						
Lph 4	Genehmigungsplanung											XX	XX	X																				
Lph 5	Ausführungsplanung												X	X D	< X	XX																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													<u> </u>	< X	XX	XX	XX	XX	XX	×						F	ertig	stell	llung	j Auí	Sena	ınlag	en
Lph 8	Bauphase															X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	XX	(X)	Y	Y	YY	YY	YY			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																									X	Y		Y		Y			

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	11.676.000 €
Beauftragungsstand	1.240.213 € 11%
Zahlungsstand	559.165 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2021	DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	211286/222149
Baubeginn	06/2023	06/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	2020	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	402.000 €	402.000 €	0€	12%	44%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.528.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €			0%	0%
500 Außenanlagen	595.000 €			1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €			0%	0%
700 Baunebenkosten	1.511.000 €			33%	70%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €			0%	0%
Summe:	11.676.000 €	11.676.000 €	0€	5%	11%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	lan			20)22					2	023	}						2	024							202	:5							20	026			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1	2 3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	1	2 :	3 4	5 6	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3	1 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																					
	VgV-Verfahren																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																														П							
Lph 3	Entwurfsplanung	XX	XX	XX	XX																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung					XX	XX																								П							
	Ausführungsplanung							X	X X	XX	(X	X																			П							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben									X	(X	XX	X	XX	X	X	(X	XX	(X	XX	XX	X									П							
Lph 8	Bauphase									X	(X	XX	X	XX	X	X	(X	XX	(X	XX	XX	(X	XX	X	(X	X	(X	X	X X	X								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														X							

Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	9.914.000 €	
Beauftragungsstand	1.352.345 €	14%
Zahlungsstand	264.594 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	~
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	\bigcirc

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	08/2020	DS-Nr221292
Beschluss Entwurfsplanung	03/20223	DS-Nr. 230257
Baubeginn	02/2024	02/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2025	07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2025	08/2025

er Entwurfs	olanung wurde	am 28 03 202	3 von der BV	Hardtberg zuge	estimmt
	plantang transa	0.000_			,

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	~ ~	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.000 €	58.000 €	0€	0%	30%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.886.000 €	3.886.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.433.000 €	1.433.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	1.062.000 €	1.062.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000€	369.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.391.000 €	1.391.000 €	0€	19%	96%
Risiken/Preissteigerungen	1.715.000 €	1.715.000 €	0€	0%	0%
Summe:	9.914.000 €	9.914.000 €	0€	3%	14%

rläuterung 1	läuterung Terminentwicklungen										

Terminp	olan				2	022							20)23								2024	4						2	025				Т				20	26			
		1	2 3	4	5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	5 6	7	8 9	10	11	12 1	2	3	4 5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	4 5	6	7 8	3 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																	Ι								
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XX	X	X	X X	X																											I								
Lph 3	Entwurfsplanung							XXX	X	X	XX																															
Lph 4	Genehmigungsplanung											XXX	X																													
Lph 5	Ausführungsplanung												X	X	XX	X	X	X																I								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	XX	X	X	XX	X	\mathbf{X}	XX	XX	X	(I								
Lph 8	Bauphase																		X	\mathbf{X}	XX	XX	X	(X	X	ΚX	X	(X)	XX	X												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														X											

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	221.550.500 €	
Beauftragungsstand	157.027.805 €	
Zahlungsstand	98.983.173 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	246%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Entwurfsplanung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die Wiederaufnahme der Bautätigkeiten im Fokus.

Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig und zeigen weiterhin offene Planungsvorgänge, die durch Steuerungsmaßnahmen (u.a. Controlling der Planungsabgaben) aufgefangen werden sollen. Die Personalbesetzung der beiden Planer erfolgt bislang nicht in erforderlichem Umfang und wird kontinuierlich eingefordert.

Die Bautätigkeiten werden sukzessive hochgefahren.

Aktuell erfolgen Klärungsgespräche mit dem Planer für Bühnentechnik zur Weiterführung der Arbeiten.

Kostonaruppon	Prognose Juni	aktueller	Abweichungen	Beauftragungen	Zahlungsstand
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	• , ,	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.149.525 €	1.432.338 €	717.187 €	89%	85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	84.728.057 €	25.983.106 €	58.744.951 €	78%	52 %
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	58.439.384 €	18.480.978 €	39.958.406 €	72%	33%
500 Außenanlagen	5.926.580 €	2.078.208 €	3.848.372 €	19%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	13%	5%
700 Baunebenkosten	53.774.072 €	12.087.188 €	41.686.884 €	85%	62%
Unvorhergesehenes	12.422.686 €	0€	12.422.686 €		
Summe:	221.550.500 €	60.435.940 €	148.691.874 €	71%	45%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen
Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der
Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle
berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende
2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende
2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei
221,6 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat
und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022
beschlossen.

Terminp	olan				20	21							202	22							202	:3							202	24			П				20	25			
		1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1 ⁻	1 12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	4 5	6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																								
	VgV-Verfahren																																								П
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																			Т					
Lph 3	Entwurfsplanung																																								П
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	XX	X	×	XX	X.	XX	X	XX	X	< X	X	XX	X	X X	X	X X	()(
_	Ausführungsplanung	X	XX	X	< X	XX	X	XX	X	XX	XX	< X	X	XX	X	XX	X	XX	< X																						
	Ausschreibungen / Vergaben	X	XX	X	< X	X X	X	XX	X	XX	X	< X	X	XX	X	X		X X	< X	XX	X	(X																			
Lph 8	Bauphase	Y	YY	Y	/ Y	YX	Y	YY	Y	YY	Y	Y	Y	YY	Y	YX	Y	YX	Y	YY	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y								
	Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten																											X	X	XX	X	(X	X	YY	Y	ſΥ	Υ	Y١	ſΥ	Y	/ Y

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	59.894.000 €	
Beauftragungsstand	6.052.486 €	10%
Zahlungsstand	1.787.056 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	~
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenent v Der Rat hat der Entwurfs		10.2022 zugestimi	mt.	
	p.ag a =	. oo		

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.863.000 €			0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	13.262.000 €	13.262.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	1.705.000 €			4%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	6.000.000€	6.000.000€	0€	28%	100%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €			0%	0%
Summe:	59.894.000 €	59.894.000 €	0 €	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Dezember eingereicht. Zur Zeit laufen das Baugenehmigungsverfahren, die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn, sowie die Vorbereitungen zu Leistungsphase 5 für die GU Ausschreibung.

Terminp	olan				20)23								20	024	ļ							20)25							2	202	6							202	27			
		1	2 3	4	5 6	7	8	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 1	10 11	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																											
	VgV-Verfahren																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																											
Lph 3	Entwurfsplanung																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X																																									
Lph 5	Ausführungsplanung			X	X	X	X	XX																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben)	XX	X	X	XX	X																																
Lph 8	Bauphase												X	XX	X	X	X	X	X	X	XX	X	(X	X	XX	X	(X	X	X	XX	in	2. E	BAI	ois i	nsg.	vor	aus	ssic	htl	. Er	nde	202	29	
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																											

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	37.146.323 €
Beauftragungsstand	1.133.345 € 3 %
Zahlungsstand	2.731.216 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	DS-Nr. 221322
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun über ein VgV-Verfahren einen neuen Planer für die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.

Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.982.381 €			0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.444.671 €	9.444.671 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	1.866.590 €		0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.146 €	170.146 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	5.840.584 €	5.840.584 €	0€	47%	19%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0€	0%	0%
Summe:	37.146.323 €	37.146.323 €	0€	7%	3%

Erläuterung Ter	minentv	vicklung	en	

Terminp	Terminplan			2023						2024									20)25				2026								2027								
		1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 1	10 11	12	1 2	3	4	5 6	7 8	9 '	0 11	12 1	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																							
	VgV-Verfahren			XXX		XX	X	(
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																							
Lph 3	Entwurfsplanung	XX																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																																							
Lph 5	Ausführungsplanung																																							
	Ausschreibungen / Vergaben																																							
Lph 8	Bauphase																																							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																							

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	28.936.000 €
Beauftragungsstand	12.810.151 € 44%
Zahlungsstand	5.639.140 € 19%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate 🚫

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200446
Baubeginn	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	04/2025

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€		0€	0%	0 %
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	107.000 €	-55.000 €	79%	62%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.600.000 €			-0/0	54%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.478.000 €			-/-	4%
500 Außenanlagen	401.000 €			6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €			0%	0%
700 Baunebenkosten	4.300.000 €			-	95%
Risiken/Preissteigerungen	3.825.000 €			0%	0%
Summe:	28.936.000 €	28.936.000 €	0€	19%	44%

Terminp	lan	2021				2022								2	023						202	4				2025								
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3 4	4 5 6	6 7	3 9 10	11 12	2 1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	0 11	12	1 2 3	4	5 6	7 8	9	10 11 12
	Grundsatzbeschluss																																	
	VgV-Verfahren																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	XX	XX	XX	XXX	(XXX		(X	YY	YY	YY	YY	YN	Y																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben				XXX	(XXX		(X	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX		(X)	(X)	(X X	X X	XX	(\mathbf{X})	XX	Y	'									
Lph 8	Bauphase							X	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	(XXXX	(X)	(X)	(XX	X X	XX		XX	X	(X)	YY	Y	Y						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																								X					Υ				

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Juni 2023	
Aktuelle Kostenprognose	26.000.000 €
Beauftragungsstand	2.819.166 € 11%
Zahlungsstand	334.592 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€			0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0€		0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	26.000.000 €	26.000.000€	0€	1%	11%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan		2023							2024									2025								2026							2027					
		1	2 3	4	5 6	7 8	9 ′	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	ŝ 7	8 9	10	11 12		
	Grundsatzbeschluss																																						
	VgV-Verfahren	X	XX	X D	X																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																						
Lph 3	Entwurfsplanung																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																																						
Lph 5	Ausführungsplanung																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																						
Lph 8	Bauphase																																						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																				П		