

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 17. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | 75.000 € | 0 € | 75.000 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 7.000.000 € | 0 € | 7.000.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 315.000 € | 139.454 € | 315.000 € | 0 € |
| | 7.390.000 € | 139.454 € | 7.390.000 € | 0 € |

Kostenindikator **0,00%**

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 1,89% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 98,11% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 0,00% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 70,56% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Die Maßnahmen befindet sich noch in der Genehmigungsplanung. Es ist noch nicht absehbar, wann Planungsrecht sowie die Flächenverfügbarkeit vorliegen. Dies kann noch mehrere Jahre dauern.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit **0,00%**

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 08/2001 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 02/1999 |
| Beschluss Planung | 01/2014 |
| Baubeginn: | 11/2019 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 10/2021 |
| Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: | 10/2021 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.195.992 € | 0 € | 1.195.992 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.718.880 € | 0 € | 1.718.880 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 758.683 € | 298.924 € | 758.683 € | 0 € |
| | 3.673.555 € | 298.924 € | 3.673.555 € | 0 € |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 10,68% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 83,22% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 3,91% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 2,18% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 81,31% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

| |
|---------------------------------------------|
| Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: |
| |

| |
|-----------------|
| Gegenmaßnahmen: |
| |

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 12/2009 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | - |
| Beschluss Planung | - |
| Baubeginn: | 02/2018 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 03/2019 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | 03/2019 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | 03/2019 |

| |
|---------------------------------------------|
| Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: |
| |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 16. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | 0 € | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | 0 € | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | | 0 € | | |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.752.855 € | 0 € | 1.752.855 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | | 0 € | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | 0 € | | |
| 700 Baunebenkosten | 328.429 € | 163.555 € | 519.600 € | 191.171 € |
| | 2.081.283 € | 163.555 € | 2.272.455 € | 191.172 € |

Kostenindikator **9,19%**

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 7,58% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 68,17% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 21,61% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 2,64% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 78,83% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf HOAI 2013. Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungsplanung. Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich.

Gegenmaßnahmen:
 Keine Gegenmaßnahmen möglich.

Terminindikator Bauzeit

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 11/2010 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | - |
| Beschluss Planung | - |
| Baubeginn: | 02/2018 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 01/2019 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | 04/2019 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | 03/2019 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben werden. Die Submission vom 17.04.18 wird zurzeit ausgewertet.

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 2.942.000 € | | 2.942.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 600.000 € | 15.939 € | 600.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | | | | |
| | 3.542.000 € | 15.939 € | 3.542.000 € | 0 € |

| Kostenindikator | | 0,00% |
|-----------------------------------------------------|--|----------------|
| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | | |
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | | 0,45% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | | 6,44% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | | 93,11% |
| Summe: | | 100,00% |
| | | |
| Kostensicherheit | | 61,47% |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

| Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Es liegt nur eine Kostenschätzung vor. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten ausgearbeitet. Die Kosten werden sich entsprechend dem gewählten Bauverfahren ändern. |

| Gegenmaßnahmen: |
|-----------------|
| |

| Terminindikator Bauzeit | | |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Maßnahmenbeginn: | | 07/2016 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | | |
| Beschluss Planung | | |
| Baubeginn: | | 05/2019 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | | 04/2021 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | | |

| Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten ausgearbeitet. Der Baubeginn kann sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planung nach hinten verschieben. Die Terminplanung wird nach Leistungsphase 4 ggf. angepasst. |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 16. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 5.236.000 € | 4.052.000 € | 5.292.000 € | 56.000 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 676.000 € | 0 € | 676.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | | | | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 638.000 € | 503.000 € | 638.000 € | 0 € |
| | 6.550.000 € | 4.555.000 € | 6.606.000 € | 56.000 € |

Kostenindikator **0,85%**

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 69,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 29,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 2,00% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 93,40% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 300: Wegen der bis dato schlechten Witterung wurde die im Römerbad beanspruchte Liegewiese anstatt durch Einsaat, mit Rollrasen wiederhergestellt.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn: | 11/2016 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 02/2018 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | 06/2018 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | 06/2018 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die Terminabweichung ergibt sich aus den Rheinhochwässern. Dadurch wurde zum Einen der Grundwasserspiegel im Baustellenbereich angehoben und zum Anderen wurde die Baustelle geflutet.

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 16. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 3.238.000 € | | 3.238.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | |
| 700 Baunebenkosten | 263.000 € | 100.000 € | 263.000 € | 0 € |
| | 3.501.000 € | 100.000 € | 3.501.000 € | 0 € |

| Kostenindikator | | 0,00% |
|-----------------------------------------------------|--|----------------|
| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | | |
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | | 2,86% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | | 5,61% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | | 2,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | | 89,54% |
| Summe: | | 100,00% |
| | | |
| Kostensicherheit | | 62,47% |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Im vormaligen Bericht war beim Budget die Kostenschätzung vor Planung angegeben. Korrekterweise ist hier die Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 einzutragen. Die Beträge wurden entsprechend angepasst.

Gegenmaßnahmen:

| Terminindikator Bauzeit | | |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Maßnahmenbeginn: | | 09/2016 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | | |
| Beschluss Planung | | 10/2016 |
| Baubeginn: | | 01/2019 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | | 12/2019 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | | 12/2019 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | | 12/2019 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 16. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 3.631.725 € | 1.227.635 € | 3.740.000 € | 108.275 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | |
| 700 Baunebenkosten | 218.554 € | 227.513 € | 225.000 € | 6.446 € |
| | 3.850.280 € | 1.455.147 € | 3.965.000 € | 114.720 € |

Kostenindikator **2,98%**

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 36,70% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 60,27% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 3,03% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 0,00% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 87,04% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Im Zuge des Rohrvortriebs DN 3000 von BW2 nach BW1 in der Gerhardstraße wurden die Gleise der Deutschen Bahn unterquert. Abweichend zur UIG hat die DB nun zusätzlich noch den Einsatz einer Gleisstopfmachine mit zusätzlichem gleisgebundenem DGS-Aggregat, den Einsatz eines Belastungszuges sowie die Vorhaltung eines Zweiwegebaggers gefordert. Zudem ist die Stopfkolonne während der gesamten Vortriebsarbeiten vorzuhalten, dadurch wird der Mengenansatz gemäß LV überschritten. Ein weiteres Kostenrisiko kann später noch beim Kanalbau im Randbereich der Deponiefläche aufgrund der Entsorgung des Deponats auftreten. Dies ist aber als gering zu bewerten, da im Vorfeld umfassende Bodenerkundungen und Beprobungen getätigt wurden. Aufgrund einer ausstehenden Genehmigung am Schachtbauwerk 2 des EBA kann es zu Bauhemmung kommen.

Gegenmaßnahmen:
 Keine Gegenmaßnahmen möglich.

Terminindikator Bauzeit

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 09/2012 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn: | 11/2017 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 08/2018 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | 08/2018 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | 08/2018 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 3.034.500 € | 2.863.389 € | 3.060.761 € | 26.261 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | |
| 700 Baunebenkosten | 281.375 € | 271.932 € | 281.375 € | 0 € |
| | 3.315.875 € | 3.135.321 € | 3.342.136 € | 26.261 € |

Kostenindikator **0,79%**

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 93,80% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 6,20% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 0,00% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 98,76% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

| Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300: Die Baukostenerhöhung entsteht durch nachträglich beauftragte Straßenbauarbeiten im Gehwegbereich i. H. v. 17.850 € |
| 700: Baunebenkosten; da nur die Ingenieurkosten im BVA beschlossen wurden, sind die zusätzlichen Kosten SWB, Zustandsbeweissicherung, Bauschilder, Baumpflegearbeiten, Kanalfilmarbeiten usw. nicht im Beschluss enthalten. |

| Gegenmaßnahmen: |
|-----------------|
| |

Terminindikator Bauzeit

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 10/2014 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn: | 05/2015 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 10/2017 |
| Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: | 05/2018 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | 05/2018 |

| Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfangreiche Gas- und Wasserleitungsarbeiten sowie zusätzliche Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten. |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 16. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.025.000 € | 0 € | 1.025.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.715.000 € | 0 € | 1.715.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 232.563 € | 84.227 € | 500.617 € | 268.054 € |
| | 2.972.563 € | 84.227 € | 3.240.617 € | 268.054 € |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 2,60% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 4,18% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 90,76% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 2,47% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 70,95% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung während der Plannungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches Gutachten erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 09/2005 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | - |
| Beschluss Planung | - |
| Baubeginn: | 02/2019 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 01/2023 |
| Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 10.400.000 € | 7.998.548 € | 10.467.581 € | 67.581 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.400.000 € | 1.227.546 € | 1.647.470 € | 247.470 € |
| | 11.800.000 € | 9.226.094 € | 12.115.051 € | 315.051 € |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 76,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 14,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 5,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 5,00% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 93,70% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer Straße und den erhöhten Aufwand in Zusammenhang mit der Querung der DB-Trasse verursachte und bereits angekündigte Erhöhung der Kosten für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals wird im Budget des Gesamtprojekts *Hochwasserschutz Mehlem* weitgehend aufgefangen.

 Zur Durchführung weiterer Maßnahmen des Projekts ist eine Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 01/2013 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 12/2012 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn: | 10/2015 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 03/2018 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | 08/2018 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die zuvor rechnerisch ermittelten hydraulischen Eigenschaften des Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht termingerecht erfolgen wird. Auch wenn das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße noch nicht vollständig fertiggestellt ist, wird bei einem Bachhochwasser ab Ende Mai bereits der größte Teil des Wassers über den Entlastungskanal abgeleitet. Die Restarbeiten insbesondere zur Wiederherstellung aller Oberflächen wird hiernach noch einige Monate benötigen.

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | | | | |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | |
| 700 Baunebenkosten | | | | |
| | 11.760.000 € | | | |

| Kostenindikator | | 0,00% |
|-----------------------------------------------------|--|--------------|
| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | | |
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | | 0,00% |
| Summe: | | 0,00% |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Kostensicherheit | 0,00% |
|-------------------------|--------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

| Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Bezirksvertretung Bonn hat die Vorplanung zur Umgestaltung der Straße Am Hauptbahnhof und Rabinstraße mit Schutzstreifen (DS-Nr. 1712061) beschlossen. Zur Zeit wird die Entwurfsplanung bearbeitet, auf deren Grundlage das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden soll. Die Vorplanung zum ZOB soll noch in 2018 zum Beschluss gebracht werden (Amt 61). |

| Gegenmaßnahmen: |
|-----------------|
| |

| Terminindikator Bauzeit | | |
|--------------------------------------------------|--|--|
| Maßnahmenbeginn: | | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | | |
| Beschluss Planung | | |
| Baubeginn: | | |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | | |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | | |

| Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: |
|---------------------------------------------|
| Planfeststellungsverfahren |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 16. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | | | | |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | 2.000.000 € | 1.751.000 € | 2.293.000 € | 293.000 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 106.000 € | 106.000 € | 106.000 € | |
| 700 Baunebenkosten | | | | |
| | 2.106.000 € | 1.857.000 € | 2.399.000 € | 293.000 € |

Kostenindikator **13,91%**

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 32,39% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 67,61% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 0,00% |
| Summe: | 100,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 86,48% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Die Bodenverhältnisse waren noch schlechter als das vor den Bauarbeiten eingeholte Bodengutachten aussagt. Im Bereich der Versorgungsleitungen war keine ausreichende Überdeckung vorhanden, so dass hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die Baufirma hat daher Nachträge angekündigt aber noch nicht beziffert. Die Verwaltung rechnet mit Mehrkosten im mittleren sechsstelligen Bereich.

Gegenmaßnahmen:
 Für die Haltbarkeit der Straße ist ein fachtechnisch korrekter Aufbau herzustellen. Gegenmaßnahmen sind somit nicht gegeben. Bei Kenntnis der gegebenen Bodenverhältnisse wäre die Ausschreibung mit einem entsprechend höheren Leistungsumfang erfolgt und die Maßnahme dementsprechend höher submittiert und beauftragt worden.

Terminindikator Bauzeit

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Maßnahmenbeginn: | 07/2015 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 09/2016 |
| Beschluss Planung | 01/2017 |
| Baubeginn: | 09/2017 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 05/2018 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | 07/2018 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Bodenverhältnisse, Witterung.

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | | | | |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 7.500.000 € | 754.597 € | 7.500.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | |
| 700 Baunebenkosten | | | | |
| | 7.500.000 € | 754.597 € | 7.500.000 € | 0 € |

| Kostenindikator | | 0,00% |
|-----------------------------------------------------|--|---------------|
| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | | |
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | | 1,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | | 10,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | | 89,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | | 0,00% |
| Summe: | | 0,00% |
| | | |
| Kostensicherheit | | 71,30% |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-
-

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Mit der 2. Ausbaustufe der sicherheitstechnischen Nachrüstungen im Straßentunnel werden Umbauten an der Tunnellüftung vorgenommen, die im Brandfall eine gezielte Absaugung der Brandgase und des Brandrauches in der Nähe des Brandherdes ermöglichen. Des Weiteren werden technische Anpassungen und Modifikationen an der Tunnelüberwachung und -steuerung ausgeführt. Mit den Nachrüstungen werden die neuesten Erkenntnisse der RABT (Richtlinie für den Bau und Betrieb von Tunnel) umgesetzt. Mit den Arbeiten wird in den Sommerferien 2018 begonnen. Die Bauzeit beträgt 13 Monate.

Gegenmaßnahmen:

| Terminindikator Bauzeit | | |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Maßnahmenbeginn: | | 01/2016 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | | 03/2016 |
| Beschluss Planung | | |
| Baubeginn: | | 07/2018 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | | 09/2019 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | | 09/2019 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | | 10/2019 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose 12. KW 2018 | Abweichung zum Beschluss |
|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 100 Grundstück | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 24.800.000 € | 508.000 € | 24.800.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | | | | |
| 700 Baunebenkosten | | | | |
| | 24.800.000 € | 508.000 € | 24.800.000 € | |

| Kostenindikator | | 0,00% |
|-----------------------------------------------------|--|--------------|
| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | | |
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | | 2,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | | 20,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | | 78,00% |
| Summe: | | 0,00% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kostensicherheit | 62,80% |
|-------------------------|---------------|

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- Insolvenzverfahren
- Massenänderung
- Planungsänderung
- Planungsänderung Nutzer
- Planungsmangel
- Raumplan Fachamt fehlt
- Rechtsstreit
- Schadstoffe
- schlechte Bausubstanz
- Schlechtwetter
- Terminverzug Auftragnehmer
- Vertragskündigungen
- Verzögerung Genehmigung
- Zusätzliche Maßnahmen
-
-
-
-
-

| Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: |
|---------------------------------------------|
| |

| Gegenmaßnahmen: |
|-----------------|
| |

| Terminindikator Bauzeit | | |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Maßnahmenbeginn: | | 04/2011 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | | 06/2015 |
| Beschluss Planung | | 06/2015 |
| Baubeginn: | | 05/2017 |
| Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | | 10/2021 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: | | 10/2021 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme: | | 10/2021 |

| Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Im April 2018 beginnen die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB-Gelände. Die Bauzeit für dieses Teilbaulos beträgt 12 Monate. Bis Ende des Jahres 2018 wird die Ausschreibung für den Neubau des Brückenüberbaus an der Ostseite einschließlich Widerlagerwände erstellt, einschl. Verkehrsumstellung auf den fertigen Brückenteil sowie Abbruch und Neubau der westlichen Brückenhälfte einschl. Stützwände. Für dieses Hauptbaulos sind Sperrzeiten bei der DB beantragt, bisher aber noch nicht bewilligt, was zu Verschiebungen im Planungsablauf führen kann und sich unmittelbar auf den Fertigstellungstermin Ende 2021 auswirkt. Für die Rampe Thomastraße wird dieses Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt, nach Freigabe der Planung der Fußgängertunnelgestaltung in Höhe Alter Friedhof. Die Finanzierungszusage ist von der Plangenehmigung abhängig, eine Fertigstellung der Rampe aber mit kurzem zeitlichen Nachlauf zum Hauptgewerk möglich.</p> |

